

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 3 JULIO-SEPTIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
TOTAL						60,915	252		442,898,952.43	63%
FAM - EDUCACIÓN BÁSICA 2025						7,984	41		147,959,193.31	42.0%
1	NORTE	EP BRAULIO RODRIGUEZ	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR2231G	408	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" U3-C 11 EE P.B.: 2 AULAS DIDACTICAS (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + AULA DIDACTICA (2EE) + DIRECCIÓN T.M. (2EE) + DIRECCIÓN T.V. (2EE) 1N: 5 AULAS DIDACTICAS (2EE) 2N: 5 AULAS DIDACTICAS (2EE) (TERMINACIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-3C 727 T/C 9 EE PB: MODULOS SANITARIOS + AULAS DIDACTICAS + DIRRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V. 1N: 4 AULAS DIDACTICAS; 2N 4 AULAS DIDACTICAS	9,297,764.23	100%
2	NORTE	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA TERESA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR2195S	200	1	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-2C DE 10 EE; P.B.: 1 AULA DIDACTICA + 1 AULA DE USAER + SERV. MEDICO + SERVICIOS SANITARIOS + DIRRECCIÓN + BODEGA; 1N: 4 AULAS + BODEGA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + SUBESTACIÓN ELECTRICA)	9,241,551.50	0%
3	NORTE	EPB BENITO JUAREZ	TLAMACAZAPA	TAXCO DE ALARCÓN	12DPB0532O	208	1	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EN EST. U-3C DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS + TALLER DE COMPUTO + BIBLIOTECA + MOD. SANIT.; 1N 5 AULAS; 2N: 5 AULAS + OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN)	6,705,950.95	85%
4	NORTE	JN MARIA MONTESSORI	CERRO ALTO	TEOLOAPAN	12DJN0107D	16	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA + SERVICIOS SANITARIOS	1,018,075.86	5%
5	NORTE	TVS PEDRO ASCENCIO	CERRO ALTO	TEOLOAPAN	12DTV0343W	19	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES)	2,100,000.00	0%
6	NORTE	EP VICENTE GUERRERO	TEQUICUILCO	ATENANGO DEL RÍO	12DPR2024Z	148	1	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	300,000.00	100%
7	NORTE	SECUNDARIA COMUNITARIA MESTIZA COACÁN (COACÁN)	COACÁN (COACÁN)	ATENANGO DEL RÍO	12KTV0507Z	20	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA	899,598.66	100%
8	CENTRO	EP PROF. CRESCENCIO A MIRANDA	ZUMPANGO DEL RÍO	EDUARDO NERI	12EPR0103X	166	1	CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "A" U3-C 11 EE P.B. COCINA/COMEDOR (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + T. COMPUTO (2EE) + DIRECCIÓN (2EE) 1N. 4 AULAS DID. (2EE) + 2 BODEGAS (1EE) 2N: 5 AULAS DIDACTICAS (2EE) + OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN)	9,026,946.14	87%
9	CENTRO	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 81 AARON M FLORES MOCTEZUMA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DST0106G	775	1	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "D" EN EST. U-2C DE 10 EE; P.B.: 4 AULAS DIDACTICAS + ANEXO + CUBO DE ESCALERAS; P.A.: 4 AULAS DIDACTICAS + ANEXO CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ALETRICA)	8,576,595.14	73%
10	CENTRO	EP VICENTE GUERRERO	EL JAGÜEY	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DPR2837V	255	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" EST. U3-C DE 13 EE TERMINACIÓN	5,651,500.66	0%
11	CENTRO	JN MOISES GUEVARA VILLALBA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DJN3497D	90	1	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "B" EN EST. U-2C 717 T/C, 7 EE P.B.: AULA DE USOS MULTIPLES DID. 2 EE + BODEGA 1 EE + INTENDENCIA 1EE + MODULOS SANITARIOS 2EE + CUBO DE ESCALERAS 1EE; P.A.: 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS 1 EE	5,350,813.25	86%
12	CENTRO	ST JUSTO SIERRA	OCOTITO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DST001IT	409	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "L" EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 T/C DE 4 E.E. 3 AULAS DIDACTICAS + 1 AULA DE MEDIOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	4,478,199.58	33%
13	CENTRO	EPB LAZARO CARDENAS	MEXCALTEPEC I	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DPB0946N	58	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES + TECHADO)	2,600,000.00	70%
14	MONTAÑA	SG JUAN N ALVAREZ	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DES0010B	766	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" U2-C 11 EE PB 2 AULAS DIDACTICAS (2EE) + MOD. S.S. /2EE) + ADMINISTRACIÓN (4EE) 1N: 5 AULAS DIDACTICAS (2EE) (TERMINACIÓN)	10,542,958.09	65%
15	MONTAÑA	CEPI ROSAURA ZAPATA	ILIATENCO	ILIATENCO	12DCC0671K	146	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DE ESTRUCTURA U-2C DE 7 EE P.B. MOD. S.S. (2EE) + DIRECCIÓN (2EE) + BODEGA (1EE) + USAER (1EE) 1N. 3 AULAS DIDACTICAS (2EE) (TERMINACIÓN) + OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN)	9,125,615.83	49%
16	MONTAÑA	ST LORENZO CURIEL BAZAN	ALPOYECA	ALPOYECA	12DST0069T	269	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS)	9,625,000.00	45%
17	MONTAÑA	EP MARGARITA MAZA DE JUAREZ	AHUATEPEC EJIDO	TLAPA DE COMONFORT	12DPR1430Z	172	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST U2-C 717 DE 7 E.E PB: 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U PA: 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA PRIMERA ETAPA)	5,566,577.20	75%
18	MONTAÑA	EP AMADO NERVO	LA PROVIDENCIA	TLAPA DE COMONFORT	12DPR0321L	123	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA)	2,807,138.32	10%
19	MONTAÑA	EPB AGUILES SERDAN	ZACUALPAN	TLAPA DE COMONFORT	12DPB0621H	78	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CHANCA DE USOS MULTIPLES + TECHADO)	2,421,562.30	1%
20	MONTAÑA	CEPI LEONA VICARIO	SAN PEDRO ACATLÁN	TLAPA DE COMONFORT	12DCC0560F	42	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CONAFE + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	1,499,716.06	10%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 3 JULIO-SEPTIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
21	COSTA GRANDE	EP IGNACIO ZARAGOZA	EL CAYACO	COYUCA DE BENÍTEZ	12DPR1253L	95	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) + REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	2,300,000.00	100%
22	COSTA CHICA	TVS EMILIANO ZAPATA	EL RINCÓN	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV1000H	21	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA)	2,600,000.00	28%
23	ACAPULCO	EP PROF. RAFAEL RAMIREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR1221T	147	1	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. U-2C DE 11 E.E. P.B.: 2 AULAS DIDACTICAS (2EE) + DIRECCIÓN T.M. (2EE) + DIRECCIÓN T.V. (2EE) + MODULOS. S.S. (2EE) 1N.: 5 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELECTRICA)	9,402,502.66	65%
24	ACAPULCO	EP VENUSTIANO CARRANZA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR4701V	227	1	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U-3C 7 E.E., P.B.: T T. COMPUTO (2EE) + DOS S.S. (2EE) + T. INGLES (2 EE). 1N.: 3 ULAS DIDACTICAS (2EE). 2N.: 3 AULAS DIDACTICAS (2EE)	9,210,206.68	3%
25	ACAPULCO	EP GABRIELA MISTRAL	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR5279U	478	1	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "B" EN EST. 717 U-2C DE 7EE. P.B.: 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE. C/U + CUBO DE ESCALERAS, P.A.: 1 AULA DIDACTICA DE 2EE + AULA DE USOS MULTIPLES DE 2EE + BIBLIOTECA DE 2EE + CUBO PARA ESCALERAS. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA)	8,167,000.00	0%
26	NORTE	EP BRAULIO RODRIGUEZ	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR2231G	408	1	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	414,251.92	80%
27	CENTRO	EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR5543C	171	1	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	416,416.80	70%
28	CENTRO	TVS NICOLAS BRAVO	ACAHUIZOTLA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DTV0081B	82	1	REHABILITACIÓN DGENERAL DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + TORRE PARA TINACOS)	935,289.46	99%
29	ACAPULCO	EP EMILIANO ZAPATA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR1460T	272	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	1,000,000.00	0%
30	MONTAÑA	JN EL NIÑO DEL SENDERO	AHUATEPEC EJIDO	TLAPA DE COMONFORT	12DJN0695J	69	1	EQUIPAMIENTO	74,806.79	80%
31	MONTAÑA	TVS VICENTE GUERRERO SALDAÑA	PETATLÁN	ATLIXTAC	12DTV0362K	69	1	EQUIPAMIENTO	230,756.60	60%
32	COSTA CHICA	EP DAMIAN CARMONA	LAS ÁNIMAS	TECOANAPA	12EPR0827Z	175	1	EQUIPAMIENTO	71,962.22	70%
33	ACAPULCO	ST NIÑOS HEROS DE CHAPULTEPEC	LOMAS DE CHAPULTEPEC	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DST0154Q	113	1	EQUIPAMIENTO	139,664.93	65%
34	CENTRO	EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR5543C	171	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" U2-C (717), 11 EE P.B.: 2 AULAS (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + T. COMPUTO (2 EE) 1N.: 5 AULAS DID. (2 EE) SEGUNDA ETAPA	4,000,000.00	0%
35	CENTRO	TVS NICOLAS BRAVO	ACAHUIZOTLA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DTV0081B	82	1	EQUIPAMIENTO	342,058.76	0%
36	TIERRA CALIENTE	EP LIC. BENITO JUAREZ	CUTZAMALA DE PINZÓN	CUTZAMALA DE PINZÓN	12DPR1698D	233	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA)	164,081.42	0%
37	TIERRA CALIENTE	EP FRANCISCO JAVIER MINA	TLALCHAPA	TLALCHAPA	12EPR0541W	249	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS)	336,257.37	0%
38	TIERRA CALIENTE	EP HERMENEGILDO GALEANA	TLAPEHUALA	TLAPEHUALA	12EPR0568C	65	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA)	164,081.42	0%
39	TIERRA CALIENTE	EP JOSE MARIA MORELOS	VILLA MADERO (EL POTRERO)	TLALCHAPA	12DPR0301Y	120	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y CANCELERIA PARA 2 AULAS DIDACTICAS)	132,903.52	0%
40	TIERRA CALIENTE	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CUTZAMALA DE PINZÓN	CUTZAMALA DE PINZÓN	12EPR0766C	245	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 3 AULAS DIDACTICAS)	510,456.94	0%
41	TIERRA CALIENTE	EP NIÑOS HEROES	TLAPEHUALA	TLAPEHUALA	12DPR1392M	124	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 3 AULAS DIDACTICAS)	510,932.05	0%

				FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2025		4,247	6		6,747,759.00	89%
1	TIERRA CALIENTE	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 008	SAN JOSÉ POLIUTLA	TLAPEHUALA	12EMS0015E	61	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	1,000,000.00	100%
2	ACAPULCO	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 14	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DCT0037Z	755	1	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "C", "D" Y "E"	1,572,034.63	100%
3	NORTE	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 03 IGUALA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12ETC0003I	264	1	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "E"	248,010.63	100%
4	ACAPULCO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 41	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DCT0003J	593	1	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "C" Y "D" + OBRA EXTERIOR (RED SANITARIA + POZO DE ABSORCIÓN + FOSA SEPTICA	1,748,596.67	96%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 3 JULIO-SEPTIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	
5	ACAPULCO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 116	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DCT0007F	1338	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B", "D" Y "F"	1,599,117.07	38%	
6	CENTRO	DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12ACB0001Z	1,236	1	REHABILITACIÓN GENERAL (TERCERA ETAPA)	580,000.00	100%	
					FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR 2025		7,598	13		36,654,007.46	39%
1	TIERRA CALIENTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO	CIUDAD ALTAMIRANO	PUNGARABATO	12DIT0005B	1031	1	EQUIPAMIENTO DE TRES SALAS DE CÓMPUTO, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	463,844.65	80%	
2	NORTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DIT0004C	1,275	1	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE FINANZAS Y CONTABILIDAD Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN	927,689.30	70%	
3	CENTRO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO	TLACOTEPEC	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12EUT0007U	79	1	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3)	5,277,608.43	88%	
4	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	256	1	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS C, D Y G	1,006,978.00	3%	
5	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	256	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NORMATIVO EST. U-2C (SEGUNDA ETAPA)	3,152,455.31	2%	
6	COSTA CHICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN MARCOS	CARIDAD	SAN MARCOS	12DIT0006A	113	1	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ALIMENTOS (PRIMERA ETAPA)	927,689.30	0%	
7	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	256	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES (PRIMERA ETAPA)	7,011,603.00	4%	
8	COSTA GRANDE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ	COYUCA DE BENÍTEZ	COYUCA DE BENÍTEZ	12EUT0006V	180	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) - CONCLUSIÓN	10,490,045.78	11%	
9	COSTA CHICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA	OMETEPEC	OMETEPEC	12EIT0001E	1,247	1	EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA CIVIL	463,844.65	75%	
10	COSTA CHICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA	OMETEPEC	OMETEPEC	12EIT0001E	1,247	1	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ELECTROMECANICA	324,691.25	85%	
11	ACAPULCO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EUT0003Y	1399	1	EQUIPAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO Y LICENCIATURA EN PARTERÍA Y SALUD REPRODUCTIVA	5,536,198.00	90%	
12	COSTA GRANDE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ	COYUCA DE BENÍTEZ	COYUCA DE BENÍTEZ	12EUT0006V	180	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) CUARTA ETAPA	735,963.22	0%	
13	CENTRO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO	TLACOTEPEC	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12EUT0007U	79	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) CUARTA ETAPA	335,396.57	0%	
					FAM - EDUCACIÓN BÁSICA REMANENTES 2025		7,562	45		40,884,932.23	47%
1	COSTA CHICA	SG JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	HUAJINTEPEC	OMETEPEC	12DES0045R	162	1	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	348,120.36	25%	
2	ACAPULCO	JN JUAN ESCUTIA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DJN325IK	64	1	PIZARRON METALICO DE 3000 X 900 MM. + SILLA APILABLE DE PLASTICO + MESA PARA MAESTRO CON CAJON Y CHAPA + MESA PARA JARDIN DE NIÑOS + SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS + MUEBLE DE GUARDADO DE MATERIAL DIDACTICO + CESTO METALICO	388,738.57	60%	
3	COSTA GRANDE	EP ALFREDO V BONFIL	ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	12DPRI228M	63	1	PIZARRON METALICO DE 3000 X 900 MM. + SILLA APILABLE DE PLASTICO + MESA PARA MAESTRO CON CAJON Y CHAPA + SILLA CON PALETA DE PLASTICO + CESTO METALICO	302,627.19	30%	
4	COSTA GRANDE	EP ALFREDO V BONFIL	ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	12DPRI228M	63	1	VENTANA DE ALUMINIO DE 1498 X 973 MM. + MARCO UNIVERSAL CON PUERTA DE 981 X 2489 MM. + CHAPA T/CAPFCE + LOTE DE ACC. PARA CLARO DE 1521 X 3940 MM. + LOTE DE REPIZON PARA CLARO DE 1521 X 3940 MM. + LAMPARA DE LAMINA DE 1220 X 300 MM.	231,475.68	45%	
5	NORTE	EP BENITO JUAREZ	ATZCALA	COCULA	12EPRO034R	185	1	VENTANA DE ALUMINIO DE 1498 X 973 MM. + MARCO UNIVERSAL CON PUERTA DE 981 X 2489 MM. + CHAPA T/CAPFCE + LOTE DE ACC. PARA CLARO DE 1521 X 3940 MM. + LOTE DE REPIZON PARA CLARO DE 1521 X 3940 MM. + LAMPARA DE LAMINA DE 1220 X 300 MM.	77,158.56	20%	

TRIMESTRE 3 JULIO-SEPTIEMBRE

27/10/2025 - 13:14

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 3 JULIO-SEPTIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
30	CENTRO	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 66	APANGO	MÁRTIR DE CUILAPAN	12DML0066T	35	1	VENTANA DE ALUMINIO DE 1498 X 973 MM. + MARCO UNIVERSAL CON PUERTA DE 981 X 2489 MM. + CHAPA T/CAPFCE + LOTE DE ACC. PARA CLARO DE 1521 X 3940 MM. + LOTE DE REPIZON PARA CLARO DE 1521 X 3940 MM. ----- PIZARRON METALICO DE 3000 X 900 MM. + SILLA APILABLE DE PLASTICO + MESA PARA MAESTRO CON CAJON Y CHAPA + SILLA CON PALETA DE PLASTICO	334,654.98	23%
31	CENTRO	TVS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	AZTATEPEC	QUECHULTENANGO	12DTV0594A	84	1	VENTANA DE ALUMINIO DE 1498 X 973 MM. + MARCO UNIVERSAL CON PUERTA DE 981 X 2489 MM. + CHAPA T/CAPFCE + LOTE DE ACC. PARA CLARO DE 1521 X 3940 MM. + LOTE DE REPIZON PARA CLARO DE 1521 X 3940 MM. + LAMPARA DE LAMINA DE 1220 X 300 MM.	231,475.68	22%
32	CENTRO	JN VICENTE GUERRERO	MOHONERAS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12EJN0111P	53	1	PINTARRON METALICO BLANCO + ESTUFA COMERCIAL MINICHEF TIPO DE DOS PUERTAS + ANAQUEL DE PARRILLAS CROMADAS + MESA BLANCA INTEGRADA + EXTINGIDOR DE 9 KG. + LICUADORA + EXTRACTOR PARA JUGOS + CESTO METALICO	145,834.46	41%
33	COSTA GRANDE	ST HERMENEGILDO GALEANA	PUEBLO VIEJO	COYUCA DE BENÍTEZ	12DST0085K	90	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" (5 AULAS DIDÁCTICAS EST. A-84 + SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO "C" A-84 (2 AULA DIDÁCTICAS)	980,000.00	63%
34	MONTAÑA	SG SOR JUANA INES DE LA CRUZ	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DES0217T	607	1	EQUIPAMIENTO	1,100,000.00	60%
35	ACAPULCO	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 104 EMILIANO ZAPATA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DST0124W	171	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" EN EST. U-3C DE II EE	2,000,000.00	60%
36	CENTRO	TVS ADOLFO LOPEZ MATEOS	AMEYALTEPEC	EDUARDO NERI	12DTV0766C	34	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,000,000.00	25%
37	NORTE	ST CARLOS DARWIN	XALITLA	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	12DST0076C	188	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCO PERIMETRAL)	1,278,000.00	90%
38	COSTA CHICA	ST JOSE MA. MORELOS Y PAVON	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12DST0149E	68	1	REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS (SEGUNDA ETAPA)	1,000,000.00	99%
39	ACAPULCO	SG ALVARO OBREGON	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DES0057W	388	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO U-3C (SEGUNDA ETAPA)	1,837,456.59	0%
40	COSTA GRANDE	EP ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL TERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	12DPR0167Q	47	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 757 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	1,898,320.78	65%
41	COSTA CHICA	SG PLAN DE AYUTLA	AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DES0005Q	244	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 AULAS DIDACTICAS)	369,563.00	10%
42	CENTRO	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	ZOYATEPEC	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR0596Z	80	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDACTICAS)	277,172.25	11%
43	COSTA GRANDE	JN DR. ELEAZAR L. ACOSTA R.	SAN LUIS DE LA LOMA	TÉCPAN DE GALEANA	12DJN2825Z	34	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDACTICAS)	315,742.77	25%
44	TIERRA CALIENTE	JN BERTHA VON GLUMER	RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE)	TLAPEHUALA	12EJN0354L	38	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDACTICAS)	210,495.18	30%
45	COSTA CHICA	EP PATRIA	OMETEPEC	OMETEPEC	12DPR5786Z	271	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS)	239,226.55	17%

FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2025						671	3		1,503,800.46	58%
1	ACAPULCO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 16 ZAPATA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12ECB0039H	91	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) CUARTA ETAPA	615,618.82	100%
2	CENTRO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 17 EL OCOTITO	OCOTITO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12ECB0022H	418	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) CUARTA ETAPA	615,496.81	65%
3	CENTRO	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 06 LEONARDO BRAVO	PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS)	LEONARDO BRAVO	12ETC0006F	162	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) CUARTA ETAPA	272,684.83	10%

FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR REMANENTES 2025						3,529	5		5,784,463.60	12%
1	COSTA CHICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12EUT0004X	542	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,326,288.10	57%
2	ACAPULCO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EUT0003Y	1,399	1	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO + RED ELÉCTRICA (TERMINACIÓN)	976,419.36	0%
3	COSTA GRANDE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE	ZIHUATANEJO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	12DIT0003D	1256	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (VIALIDAD)	681,756.14	0%
4	CENTRO	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL RAFAEL RAMÍREZ	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DNL0003G	253	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE FUTBOL) TERCERA ETAPA	950,000.00	1%
5	CENTRO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO	TLACOTEPEC	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12EUT0007U	79	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PORTICO DE ACCESO)	850,000.00	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 3 JULIO-SEPTIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
FAM - EDUCACIÓN BÁSICA REMANENTES 2024						3,644	24		27,308,169.84	95%
1	ACAPULCO	EP IGNACIO M ALTAMIRANO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR5407Z	257	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C", "D", "E", "H", "I", "J" Y "K" + OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	2,593,678.73	100%
2	ACAPULCO	EP ALFREDO LOPEZ CISNEROS	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR0049U	161	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA + MURO DE CONTENCIÓN)	2,143,314.91	100%
3	ACAPULCO	EP GABRIELA MISTRAL	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR5279U	512	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 E.E.	2,451,351.23	100%
4	ACAPULCO	EP CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR5973T	323	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751 MIXTA T/C + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA)	2,409,473.82	89%
5	ACAPULCO	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR1451L	165	1	CONSTRUCCIÓN DE 1ER ETAPA EDIFICIO "A", EST. U3-C 9 EE	2,400,000.00	100%
6	CENTRO	JN BERTHA VON GLUMER	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DJN0278X	192	1	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES)	750,000.00	100%
7	ACAPULCO	TVS BENEMERITO DE LAS AMERICAS	LA CONCEPCIÓN	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DTV0522H	109	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PORTICO DE ACCESO + CERCO PERIMETRAL)	894,629.51	0%
8	CENTRO	JN ELIAS NAIME NEMER	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12EJN0162W	133	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO + BARDA PERIMETRAL)	700,000.00	100%
9	ACAPULCO	EP MANUEL AVILA CAMACHO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EPR0062N	422	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA TERCERA ETAPA)	2,463,789.14	100%
10	COSTA CHICA	EP EMILIANO ZAPATA	ISLALTEPEC (LAS PAROTAS)	COPALA	12EPR0830N	59	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR	800,000.00	100%
11	COSTA GRANDE	JN LAURA MENDEZ DE CUENCA	ATOYAQUILLO	COYUCA DE BENÍTEZ	12DJN2752Y	17	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	878,410.84	100%
12	CENTRO	TVS CUAUHTEMOC	SAN JUAN TOTOLCINTLA	MÁRTIR DE CUILAPAN	12DTV0512A	89	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751	1,000,000.00	98%
13	COSTA CHICA	CEPI BENITO JUAREZ	RÍO IGUAPA	SAN LUIS ACATLÁN	12DCC0006Q	82	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA + 3 ANEXOS (DIRECCIÓN + SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR)RED ELÉCTRICA + RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA + PLATAFORMA PARA BANDERA)	2,617,939.76	99%
14	MONTAÑA	EPB JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	SAN JUAN BAUTISTA COAPALA	ATLIXTAC	12DPB0419V	189	1	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	2,025,236.47	100%
15	CENTRO	EP PROF. CRESCENCIO A MIRANDA	ZUMPANGO DEL RÍO	EDUARDO NERI	12EPR0103X	198	1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C 11EE SEGUNDA ETAPA	1,000,000.00	100%
16	COSTA CHICA	SG ADOLFO LOPEZ MATEOS	LOS SAUCITOS	TECOANAPA	12DES0221F	150	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	1,000,000.00	100%
17	MONTAÑA	EPB CARMEN SERDÁN	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DPB0531P	89	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN)	86,475.36	100%
18	MONTAÑA	SG GABRIEL GARCIA MARQUEZ	AHUATEPEC EJIDO	TLAPA DE COMONFORT	12DES0247N	199	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "I" 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE 6.00 X 8.00 M + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA) TERMINACIÓN	93,870.07	100%
19	MONTAÑA	CEPI IGNACIO ZARAGOZA	CERRO TIGRE (CERRO DEL TIGRE)	ACATEPEC	12DCC0073O	31	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA)	110,000.00	100%
20	MONTAÑA	CEPI IGNACIO ZARAGOZA	BUENA VISTA	ATLIXTAC	12DCC1189V	7	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA)	110,000.00	100%
21	MONTAÑA	CEPI PEDRO VARGAS RAMÍREZ	PLAN DE INGERTO	ZAPOTITLÁN TABLAS	12DCC0317T	8	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA)	110,000.00	100%
22	MONTAÑA	ST JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	SAN ANTONIO COYAHUACÁN	OLINALÁ	12DST0188G	94	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDACTICAS)	230,000.00	100%
23	MONTAÑA	CEPI 7 DE NOVIEMBRE DEL 79	TLAHUAPA	ALCOZAUCA DE GUERRERO	12DCC0349L	148	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS)	330,000.00	100%
24	MONTAÑA	CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ	COLONIA HIDALGO	SANTA CRUZ DEL RINCÓN	12DCC0331M	10	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA)	110,000.00	100%
FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024						6,131	3		1,307,655.99	100%
1	NORTE	CONALEP GUERRERO PLANTEL BUENAVISTA DE CUÉLLAR	BUENAVISTA DE CUÉLLAR	BUENAVISTA DE CUÉLLAR	12DPT0011W	141	1	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE COMPUTO)	653,270.77	100%
2	ACAPULCO	SISTEMA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO POPULAR	CACAHUATEPEC	ACAPULCO DE JUÁREZ	12UBH0021V	5,558	1	EQUIPAMIENTO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS (SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	181,723.47	100%
3	ACAPULCO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 2 ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12ECB0002U	432	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + SUBESTACIÓN)	472,661.75	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 3 JULIO-SEPTIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR REMANENTES 2024						7,584	13		25,202,444.06	89%
1	ACAPULCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DIT0001F	54	1	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	4,000,000.00	100%
2	MONTAÑA	ESCUELA NORMAL DE TLAPA	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DNL0002H	415	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS Y VENTILADORES)	70,007.59	100%
3	COSTA CHICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12EUT0004X	373	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE FÚTBOL) QUINTA ETAPA	1,100,000.00	100%
4	ACAPULCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DIT0001F	54	1	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,350,000.00	100%
5	CENTRO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DIT0002E	2,332	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CUARTA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL)	2,450,000.00	100%
6	CENTRO	CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12ENL0001H	109	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST.. U2-C 7 E.E. (TERCERA ETAPA)	2,450,000.00	100%
7	COSTA CHICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA	OMETEPEC	OMETEPEC	12EIT0001E	1,612	1	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	2,463,243.54	100%
8	COSTA CHICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12EUT0004X	373	1	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE ENFERMERIA	2,500,000.00	99%
9	ACAPULCO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EUT0003Y	604	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	1,839,937.32	30%
10	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	372	1	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO	1,286,358.31	26%
11	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	372	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) ENTRE LA CANCHA DE FUTBOL Y EL COMEDOR	1,380,450.65	100%
12	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	372	1	CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "F" (PROTECCIÓN DE HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS)	1,382,805.64	100%
13	COSTA CHICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12EUT0004X	542	1	CONTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	1,929,641.01	100%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES – FISE 2025						5,599	44		68,546,526.48	45%
1	CENTRO	JN ADOLFO LOPEZ MATEOS	CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DJN3427I	99	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,500,085.31	18%
2	MONTAÑA	EPB LA LIBERTAD	YOZONDACUA	COCHOAPA EL GRANDE	12DPB1063T	83	1	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL	1,241,575.15	7%
3	COSTA GRANDE	EP NICOLAS BRAVO	EL SÚCHIL	TÉCPAN DE GALEANA	12DPR0833L	65	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	754,527.92	50%
4	NORTE	COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL SANTA TERESA	SANTA TERESA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12ECB0092C	85	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	2,110,066.83	60%
5	NORTE	EP PLAN DE AYALA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR0526E	116	1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL	1,757,822.09	40%
6	MONTAÑA	CEPI VICENTE GUERRERO	TEHUIXTEPEC	METLATONOC	12DCC0329Y	39	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	2,312,082.34	70%
7	COSTA CHICA	TVS IGNACIO ALLENDE	LA CAÑADA DEL ARROZ	COPALA	12DTV0551C	19	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	1,815,539.33	42%
8	MONTAÑA	CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ	ITIA MINIHU UN	COCHOAPA EL GRANDE	12DCC0347N	11	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	862,351.85	0%
9	COSTA CHICA	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 25 AZOYU	AZOYÚ	AZOYÚ	12ECB0035L	85	1	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL	823,999.80	100%
10	COSTA CHICA	TVS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	TECRUZ	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV0827Z	79	1	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (RED ELÉCTRICA)	322,275.41	0%
11	COSTA CHICA	EPB HERMENEGILDO GALEANA	RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA)	TLACOACHISTLAHUACA	12DPB0668B	295	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,629,818.47	98%
12	COSTA CHICA	SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA	SAN MARCOS	SAN MARCOS	12DES0029Z	469	1	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL	566,499.95	98%
13	COSTA CHICA	TVS ROSARIO CASTELLANOS	ACALMANI	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV0398Z	61	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	865,758.35	60%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 3 JULIO-SEPTIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
14	CENTRO	EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	12DPR2783H	280	1	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	2,177,261.76	30%
15	CENTRO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 218	TECOLCUAUTLA	AHUACUOTZINGO	12ETK0218R	93	1	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA	539,080.32	99%
16	MONTAÑA	EPB FELIPE ANGELES RAMIREZ	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DPB1273Y	97	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,392,221.93	50%
17	MONTAÑA	EPB VE'ENO SAKUA A NA OVI TU'UN	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DPB1130A	208	1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	981,406.05	80%
18	MONTAÑA	CEPI LIC. ADOLFO LOPES MATEOS	DOS RÍOS	COCHOAPA EL GRANDE	12DCC0234K	50	1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	1,900,486.31	57%
19	MONTAÑA	EPB BENITO JUAREZ	MESÓN DE IXTLÁHUAC	MALINALTEPEC	12DPB0482X	174	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,630,382.17	70%
20	MONTAÑA	CEPI MI PATRIA ES PRIMERO	CALPANAPA VIEJO	COCHOAPA EL GRANDE	12DCC0433J	89	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	802,348.40	58%
21	MONTAÑA	ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	OCOTEQUILA	COPANATOYAC	12DST0301J	127	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	928,388.14	60%
22	COSTA CHICA	CEPI JUAN ESCUTIA	CUANACAXITLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	12DCC1101A	53	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	830,610.87	85%
23	NORTE	EP FRANCISCO I. MADERO	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR2897J	190	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	1,241,929.22	40%
24	CENTRO	JN RAMON LOPEZ VELARDE	NEJAPA	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DJN0706Z	96	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,669,690.68	68%
25	COSTA GRANDE	EP IGNACIO RAMIREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	12DPR5865L	91	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	1,029,999.98	48%
26	COSTA CHICA	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	SANTA CRUZ YUCUCANI	TLACOACHISTLAHUACA	12DST0190V	98	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,692,489.43	85%
27	ACAPULCO	EP NARCISO MENDOZA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR0270V	424	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	2,421,357.22	55%
28	CENTRO	TVS NICOLAS BRAVO	SAN JOSÉ	QUECHULTENANGO	12DTV0566E	91	1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	2,431,832.02	0%
29	MONTAÑA	EPB RAFAEL RAMIREZ	SAN ISIDRO LABRADOR	ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	12DPB0203W	48	1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	2,428,378.43	95%
30	MONTAÑA	CEPI LEONA VICARIO	AHUEXOTITLÁN	ATLIXTAC	12DCC0322E	22	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	1,800,510.44	50%
31	MONTAÑA	EPB GENERAL NICOLAS BRAVO	YERBA SANTA	ACATEPEC	12DPB0132S	172	1	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS	2,562,312.79	3%
32	NORTE	EP HENRY FORD	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR5886Y	289	1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	2,948,152.52	1%
33	CENTRO	EPB VICENTE SUAREZ	TLAIXCUAC	MÁRTIR DE CUILAPAN	12DPB0025J	8	1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	1,336,435.40	96%
34	MONTAÑA	EPB NIÑOS HEROES	BARRANCA XALE	ILIATENCO	12DPB0541W	18	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	1,696,853.47	67%
35	ACAPULCO	SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DES0212Y	399	1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	2,544,969.12	0%
36	TIERRA CALIENTE	TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	LINDA VISTA	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	12DTV0368E	69	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	1,413,429.68	20%
37	MONTAÑA	CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DCC1198C	171	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,485,284.18	15%
38	MONTAÑA	EPB EMILIANO ZAPATA	MI PATRIA ES PRIMERO	ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	12DPB1224P	40	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	1,108,386.82	48%
39	COSTA GRANDE	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	12DPR1401D	63	1	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	2,060,000.00	17%
40	COSTA CHICA	TVS VICENTE GUERRERO	EL CAPULÍN	TLACOACHISTLAHUACA	12DTV0297A	62	1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	3,281,538.82	0%
41	CENTRO	CAII TONALAN	ATLIACA	TIXTLA DE GUERRERO	12DIN0152A	34	1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA	1,033,650.70	8%
42	CENTRO	EPB LAZARO CARDENAS	AMEYALTEPEC	EDUARDO NERI	12DPB1070C	126	1	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR	1,104,191.52	0%
43	COSTA CHICA	JN SIXTO HERNANDEZ RAMIREZ	MARQUELIA	MARQUELIA	12EJN0593L	59	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	2,024,690.82	0%
44	TIERRA CALIENTE	EP 27 DE OCTUBRE	CIUDAD ALTAMIRANO	PUNGARABATO	12DPR5968H	352	1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	1,485,854.47	40%

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2025 (FAFEF)					6,366	55		81,000,000.00	77%
---	--	--	--	--	-------	----	--	---------------	-----

1	NORTE	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA TERESA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR2195S	200	1	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN)	800,000.00	100%
2	CENTRO	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 81 AARON M FLORES MOCTEZUMA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DST0106G	775	1	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "D" EN EST. U2-C DE 10 E.E.	1,600,000.00	100%
3	CENTRO	EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR5543C	171	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" U2-C (717), 11EE P.B.: 2 AULAS DID. (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + T. COMPUTO (2EE) IN.: 5 AULAS DID. (2EE)	4,100,000.00	100%
4	MONTAÑA	EP EMILIANO ZAPATA	ATLAMAJAC	TLAPA DE COMONFORT	12DPR0310F	250	1	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN)	800,000.00	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 3 JULIO-SEPTIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
5	COSTA CHICA	EP FELICIANO RADILLA	PAROTA SECA	TECOANAPA	12EPR0323I	114	1	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	1,500,000.00	100%
6	ACAPULCO	EP CLUB DE LEONES	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EPR0107T	326	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES)	2,100,000.00	100%
7	COSTA CHICA	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COPALA	COPALA	12DPR5370B	29	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES)	2,100,000.00	100%
8	COSTA CHICA	EP ANTONIO I DELGADO	COPALA	COPALA	12DPR5371A	46	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES)	2,100,000.00	100%
9	CENTRO	SISTEMA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO POPULAR EXTENCIÓN LLANO DE LA PUERTA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12UBH002IV	20	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	1,000,000.00	99%
10	COSTA CHICA	JN ARGENTINA	COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA)	COPALA	12DJN3089Z	52	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIF. "C" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	1,000,000.00	70%
11	ACAPULCO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 32 ADOLFO RUIZ CORTINES	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12ECB0077K	20	1	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN)	800,000.00	100%
12	ACAPULCO	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR145IL	152	1	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN)	1,000,000.00	0%
13	NORTE	EP. BRAULIO RODRIGUEZ	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR223IG	408	1	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" (DEMOLICIÓN)	1,100,000.00	100%
14	TIERRA CALIENTE	JN NIÑOS HEROES	QUERENDAS	PUNGARABATO	12EJN0186F	95	1	CONSTRUCCION DE EDIF. "F" MODULO SANITARIO TIPO CONAFE (SERV. SANIT. DOS ANEXOS, S.S.H. Y S.S.M.) + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + TECHADO ESCOLAR)	1,591,835.50	100%
15	TIERRA CALIENTE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 274	SAN JOSÉ DEL PILÓN	ZIRÁNDARO	12ETK0274J	76	1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 757 6.00 X 6.00 3 EE DE 2 AULAS + 2 ANEXOS (S.S.H. Y S.S.M.) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION)	2,737,744.17	70%
16	TIERRA CALIENTE	EP EMILIANO ZAPATA	LA MONTAÑA	TLALCHAPA	12DPR0293F	48	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	1,744,038.20	90%
17	NORTE	EP EVOLUCION SOCIAL	SABANA GRANDE	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	12DPR0225I	102	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA)	2,943,818.28	100%
18	NORTE	EP INDEPENDENCIA	ACATEMPAN	TEOLOAPAN	12DPR0165K	90	1	REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EST. ATÍPICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	1,741,831.05	90%
19	NORTE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 251	CERRO ALTO	TEOLOAPAN	12ETK0251Z	41	1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)	1,879,713.36	38%
20	NORTE	EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	12DPR0005X	52	1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)	1,123,934.39	55%
21	NORTE	EP MANUEL AVILA CAMACHO	TONALAPA DEL RÍO	TEOLOAPAN	12DPR0258Z	52	1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)	1,083,174.29	45%
22	CENTRO	TVS PLAN DE AYUTLA	COAQUIMIXCO	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DTV0602T	62	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO + RED ELÉCTRICA)	2,879,031.87	0%
23	CENTRO	EP EMILIANO ZAPATA	TEPOZONALCO	LEONARDO BRAVO	12DPR2127V	120	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES)	1,126,631.10	100%
24	CENTRO	EP BENITO JUAREZ	COATOMATITLÁN	MOCHITLÁN	12DPR1948T	54	1	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	2,591,230.03	92%
25	CENTRO	TVS LAZARO CARDENAS DEL RIO	EL POTRERO ORIENTAL	JUAN R. ESCUDERO	12DTV0478K	39	1	REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS + SERVICIOS SANITARIOS GENERALES	883,150.17	99%
26	CENTRO	EP HERMENEGILDO GALEANA	JALAPA	EDUARDO NERI	12DPR1297I	44	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	1,227,910.31	100%
27	COSTA GRANDE	ST JUAN N. ALVAREZ	ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA)	BENITO JUÁREZ	12DST0140N	107	1	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	818,575.41	100%
28	COSTA CHICA	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	LOS ACHOTES	SAN LUIS ACATLÁN	12EPR0834J	88	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,172,123.63	96%
29	COSTA CHICA	TVS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	AHUACACHAHUE	ÑUU SAVI	12DTV0213C	70	1	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)	590,311.67	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 3 JULIO-SEPTIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
30	COSTA CHICA	TVS ERNESTO CHE GUEVARA	EL PARAÍSO	ÑUU SAVI	12DTV0299Z	60	1	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)	865,758.35	0%
31	COSTA CHICA	TVS RUBEN MORA GUTIERREZ	EL CHARCO	ÑUU SAVI	12DTV1004D	60	1	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	617,999.93	98%
32	COSTA CHICA	TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	TLACHIMALA	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV0782U	7	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	621,832.69	88%
33	COSTA CHICA	TVS PLAN DE AYUTLA	APANTLA	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV0357Z	83	1	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	617,999.93	70%
34	CENTRO	JN BENITO JUAREZ	TEPECHICOTLÁN	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12EJN0102H	45	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" 4 AULAS DIDÁCTICAS	997,608.53	100%
35	CENTRO	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL NUM. 5	TIERRA COLORADA	JUAN R. ESCUDERO	12DTA0005J	0	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA)	1,034,305.63	99%
36	ACAPULCO	JN MARGARITA DE FLORES MAGON	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DJN0024V	77	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES)	2,594,853.13	50%
37	ACAPULCO	SG ALVARO OBREGON	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DES0057W	130	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO U-3C	2,060,000.00	97%
38	ACAPULCO	SG AMADO NERVO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DES0163F	29	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" EN EST. U-3C DE 11EE + OBRA EXTERIOR (RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA)	1,812,800.49	83%
39	CENTRO	EP HNA REPUBLICA DE ALEMANIA FEDERAL	LA CIÉNEGA	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DPR0964D	158	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	905,884.97	100%
40	CENTRO	ST RAUL ISIDRO BURGOS	ZITLALA	ZITLALA	12DST0122Y	342	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	1,076,354.68	0%
41	NORTE	JN NIÑOS HEROES	TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	12EJN0044H	170	1	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS + SERVICIOS SANITARIOS	2,678,000.00	75%
42	COSTA GRANDE	EP BENITO JUAREZ	SAN JERONIMO DE JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	12DPR2216O	223	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED SANITARIA + PLATAFORMA P/ASTA BANDERA)	894,332.72	96%
43	COSTA GRANDE	UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS	TIXTLANCINGO	COYUCA DE BENÍTEZ	12UBH0018H	0	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	1,216,423.26	49%
44	COSTA CHICA	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 19 CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	12ECB0027C	0	1	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B" EST. U-1C 2 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES)	717,395.88	0%
45	MONTAÑA	PREESCOLAR COMUNITARIO	HUEHUETECACINGO	XOCHIHUEHUETLÁN	12KJN1020P	7	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + BARDA PERIMETRAL)	894,103.04	25%
46	CENTRO	TVS JAIME TORRES BODET	MOHONERAS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DTV0767B	78	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	927,002.40	95%
47	MONTAÑA	EPB ARNULFO CERON SORIANO	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DPB0557X	27	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA + PLAZA Y/O ANDADORES) TERMINACIÓN	1,350,000.00	90%
48	CENTRO	JN JOSE VASCONCELOS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12EJN0224S	149	1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	1,089,922.49	0%
49	NORTE	EP GENERAL AMBROSIO FIGUEROA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR0647Q	309	1	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIO "B" Y "D" (IMPERMEABILIZACIÓN)	800,000.00	100%
50	CENTRO	JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	VISTA HERMOSA	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12EJN0262V	65	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C 2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	2,076,846.41	65%
51	CENTRO	JN AGUSTIN MORETO	COAXTLAHUACÁN	MOCHITLÁN	12DJN2859Q	28	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EST. REGIONAL 753 T/M 2 EE (AULAS DIDÁCTICAS + 3 ANEXOS) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REGIONAL 753 T/L 2 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + POZO DE ABSORCIÓN + FOSA SÉPTICA)	2,007,387.62	85%
52	CENTRO	TVS GALILEO GALILEI	CUADRILLA NUEVA	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DTV0863E	65	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" 2 AULAS DIDÁCTICAS "EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	2,022,858.67	95%
53	MONTAÑA	CEPI NIÑO ARTILLERO	ZUMPANGO	OLINALÁ	12DCC0146Q	70	1	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	1,922,346.41	50%
54	CENTRO	TVS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	ZOTOLITLÁN	MÁRTIR DE CUILAPAN	12DTV0511B	155	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	1,062,929.34	100%
55	ACAPULCO	EP CLUB DE LEONES	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EPR0107T	326	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES + PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA + PLAZA Y ANDADORES) TERMINACIÓN	1,000,000.00	80%