

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
TOTAL						83,226	351		524,685,137.91	80%
FAM - EDUCACIÓN BÁSICA 2025						9,840	54		147,959,193.31	100.0%
1	TIERRA CALIENTE	EP LIC. BENITO JUAREZ	CUTZAMALA DE PINZÓN	CUTZAMALA DE PINZÓN	12DPR1698D	233	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA)	164,081.42	100%
2	TIERRA CALIENTE	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CUTZAMALA DE PINZÓN	CUTZAMALA DE PINZÓN	12EPR0766C	245	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 3 AULAS DIDACTICAS)	510,456.94	100%
3	TIERRA CALIENTE	EP FRANCISCO JAVIER MINA	TLALCHAPA	TLALCHAPA	12EPR0541W	249	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS)	336,257.37	100%
4	TIERRA CALIENTE	EP JOSE MARIA MORELOS	VILLA MADERO (EL POTRERO)	TLALCHAPA	12DPR0301Y	120	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y CANCELERIA PARA 2 AULAS DIDACTICAS)	132,903.52	100%
5	TIERRA CALIENTE	EP NIÑOS HEROES	TLAPEHUALA	TLAPEHUALA	12DPR1392M	124	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 3 AULAS DIDACTICAS)	510,932.03	100%
6	TIERRA CALIENTE	EP HERMENEGILDO GALEANA	TLAPEHUALA	TLAPEHUALA	12EPR0568C	65	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADO Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA)	164,081.42	100%
7	NORTE	SECUNDARIA COMUNITARIA MESTIZA COACÁN (COACÁN)	COACÁN (COACÁN)	ATENANGO DEL RÍO	12KTV0507Z	20	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA	899,598.66	100%
8	NORTE	EP VICENTE GUERRERO	TEQUICUILCO	ATENANGO DEL RÍO	12DPR2024Z	148	1	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	300,000.00	100%
9	NORTE	EP PLAN DE AYALA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR0526E	116	1	EQUIPAMIENTO	101,629.83	100%
10	NORTE	EP BRAULIO RODRIGUEZ	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR2231G	408	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" U3-C 11 EE P.B.: 2 AULAS DIDACTICAS (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + AULA DIDACTICA (2EE) + DIRECCIÓN T.M. (2EE) + DIRECCIÓN T.V. (2EE) 1N: 5 AULAS DIDACTICAS (2EE) 2N: 5 AULAS DIDACTICAS (2EE) (TERMINACIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-3C 727 T/C 9 EE PB: MODULOS SANITARIOS + AULAS DIDACTICAS + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V. 1N: 4 AULAS DIDACTICAS; 2N 4 AULAS DIDACTICAS	9,297,764.23	100%
11	NORTE	EP BRAULIO RODRIGUEZ	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR2231G	408	1	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	414,251.92	100%
12	NORTE	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA TERESA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR2195S	200	1	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-2C DE 10 EE; P.B.: 1 AULA DIDACTICA + 1 AULA DE USAER + SERV. MEDICO + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCIÓN + BODEGA; 1N: 4 AULAS + BODEGA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + SUBESTACIÓN ELECTRICA)	8,399,971.72	100%
13	NORTE	EPB BENITO JUAREZ	TLAMACAZAPA	TAXCO DE ALARCÓN	12DPB0532O	208	1	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EN EST. U-3C DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDACTICAS + TALLER DE COMPUTO + BIBLIOTECA + MOD. SANIT.; 1N 5 AULAS; 2N: 5 AULAS + OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN)	6,705,950.95	100%
14	NORTE	JN MARIA MONTESSORI	CERRO ALTO	TEOLOAPAN	12DJN0107D	16	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA + SERVICIOS SANITARIOS	1,018,075.86	100%
15	NORTE	TVS PEDRO ASCENCIO	CERRO ALTO	TEOLOAPAN	12DTV0343W	19	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES)	2,100,000.00	100%
16	CENTRO	JN ADOLFO LOPEZ MATEOS	CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DJN3427I	99	1	EQUIPAMIENTO	231,544.74	100%
17	CENTRO	EP VICENTE GUERRERO	EL JAGÜEY	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DPR2837V	255	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" EST. U3-C DE 13 EE TERMINACIÓN	5,144,665.60	100%
18	CENTRO	EPB LAZARO CARDENAS	MEXCALTEPEC I	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DPB0946N	58	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES + TECHADO)	2,600,000.00	100%
19	CENTRO	JN RAMON LOPEZ VELARDE	NEJAPA	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DJN0706Z	96	1	EQUIPAMIENTO	231,544.70	100%
20	CENTRO	TVS NICOLAS BRAVO	ACAHUIZOTLA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DTV0081B	82	1	REHABILITACIÓN DGENERAL DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + TORRE PARA TINACOS)	935,289.46	100%
21	CENTRO	TVS NICOLAS BRAVO	ACAHUIZOTLA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DTV0081B	82	1	EQUIPAMIENTO	342,058.71	100%
22	CENTRO	JN MOISES GUEVARA VILLALBA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DJN3497D	90	1	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "B" EN EST. U-2C 717 T/C, 7 EE P.B.: AULA DE USOS MULTIPLES DID. 2 EE + BODEGA 1 EE + INTENDENCIA 1EE + MODULOS SANITARIOS 2EE + CUBO DE ESCALERAS 1EE; P.A.: 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS 1 EE	5,350,813.25	100%
23	CENTRO	EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR5543C	171	1	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	416,416.80	100%
24	CENTRO	EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR5543C	171	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" U2-C (717), 11 EE P.B.: 2 AULAS (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + T. COMPUTO (2 EE) 1N: 5 AULAS DID. (2 EE) SEGUNDA ETAPA	4,000,000.00	100%
25	CENTRO	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 81 AARON M FLORES MOCTEZUMA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DST0106G	775	1	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "D" EN EST. U-2C DE 10 EE; P.B.: 4 AULAS DIDACTICAS + ANEXO + CUBO DE ESCALERAS; P.A.: 4 AULAS DIDACTICAS + ANEXO CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ALECTRICA)	8,576,595.14	100%
26	CENTRO	ST JUSTO SIERRA	OCOTITO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DST0011T	409	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "L" EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 T/C DE 4 E.E. 3 AULAS DIDACTICAS + 1 AULA DE MEDIOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	4,478,199.58	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
27	CENTRO	EPB LAZARO CARDENAS	AMEYALTEPEC	EDUARDO NERI	12DPB1070C	126	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "A" U3-C 11 EE P.B. COCINA/COMEDOR (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + T. COMPUTO (2EE) + DIRECCIÓN (2EE) 1N. 4 AULAS DID. (2EE) + 2 BODEGAS (1EE) 2N.: 5 AULAS DIDACTICAS (2EE) + OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN)	309,767.39	100%
28	CENTRO	EP PROF. CRESCENCIO A MIRANDA	ZUMPANGO DEL RÍO	EDUARDO NERI	12EPR0103X	166	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS)	9,026,946.14	100%
29	MONTAÑA	EPB GENERAL NICOLAS BRAVO	YERBA SANTA	ACATEPEC	12DPB0132S	172	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS)	304,889.49	100%
30	MONTAÑA	ST LORENZO CURIEL BAZAN	ALPOYECA	ALPOYECA	12DST0069T	269	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS)	8,358,742.42	100%
31	MONTAÑA	CEPI LEONA VICARIO	AHUEXOTITLÁN	ATLIXTAC	12DCC0322E	22	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS)	115,772.35	100%
32	MONTAÑA	TVS VICENTE GUERRERO SALDAÑA	PETATLÁN	ATLIXTAC	12DTV0362K	69	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS)	230,756.60	100%
33	MONTAÑA	CEPI MI PATRIA ES PRIMERO	CALPANAPA VIEJO	COCHOAPA EL GRANDE	12DCC0433J	89	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS)	115,772.35	100%
34	MONTAÑA	ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	OCOTEQUILA	COPANATOYAC	12DST0301J	127	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS)	599,708.32	100%
35	MONTAÑA	CEPI ROSAURA ZAPATA	ILIATENCO	ILIATENCO	12DCC0671K	146	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DE ESTRUCTURA U-2C DE 7 EE P.B. MOD. S.S. (2EE) + DIRECCIÓN (2EE) + BODEGA (1EE) + USAER (1EE) 1N. 3 AULAS DIDACTICAS (2EE) (TERMINACIÓN) + OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN)	9,125,615.83	100%
36	MONTAÑA	EPB BENITO JUAREZ	MESÓN DE IXTLÁHUAC	MALINALTEPEC	12DPB0482X	174	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS)	203,259.66	100%
37	MONTAÑA	JN EL NIÑO DEL SENDERO	AHUATEPEC EJIDO	TLAPA DE COMONFORT	12DJN0695J	69	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS)	74,806.78	100%
38	MONTAÑA	EP MARGARITA MAZA DE JUAREZ	AHUATEPEC EJIDO	TLAPA DE COMONFORT	12DPRI430Z	172	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST U2-C 717 DE 7 E.E PB: 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U PA: 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA PRIMERA ETAPA)	5,566,577.20	100%
39	MONTAÑA	EP AMADO NERVO	LA PROVIDENCIA	TLAPA DE COMONFORT	12DPR0321L	123	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA)	2,807,138.32	100%
40	MONTAÑA	CEPI LEONA VICARIO	SAN PEDRO ACATLÁN	TLAPA DE COMONFORT	12DCC0560F	42	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CONAFE + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	1,499,716.06	100%
41	MONTAÑA	SG JUAN N ALVAREZ	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DES0010B	766	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" U2-C 11 EE PB 2 AULAS DIDACTICAS (2EE) + MOD. S.S. /2EE) + ADMINISTRACIÓN (4EE) 1N.: 5 AULAS DIDACTICAS (2EE) (TERMINACIÓN)	10,542,958.09	100%
42	MONTAÑA	EPB FELIPE ANGELES RAMIREZ	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DPB1273Y	97	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS)	203,259.66	100%
43	MONTAÑA	EPB AGUILES SERDAN	ZACUALPAN	TLAPA DE COMONFORT	12DPB0621H	78	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CHANCA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO)	2,421,562.30	100%
44	COSTA GRANDE	EP IGNACIO ZARAGOZA	EL CAYACO	COYUCA DE BENÍTEZ	12DPRI253L	95	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) + REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	2,300,000.00	100%
45	COSTA CHICA	TVS EMILIANO ZAPATA	EL RINCÓN	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV1000H	21	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA)	2,600,000.00	100%
46	COSTA CHICA	TVS IGNACIO ALLENDE	LA CAÑADA DEL ARROZ	COPALA	12DTV0551C	19	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA)	101,345.21	100%
47	COSTA CHICA	EP DAMIAN CARMONA	LAS ÁNIMAS	TECOANAPA	12EPR0827Z	175	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA)	71,962.22	100%
48	COSTA CHICA	EPB HERMENEGILDO GALEANA	RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA)	TLACOACHISTLAHUACA	12DPB0668B	295	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA)	203,259.66	100%
49	ACAPULCO	EP NARCISO MENDOZA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR0270V	424	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA)	1,200,077.91	100%
50	ACAPULCO	EP PROF. RAFAEL RAMIREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPRI221T	147	1	EQUIPAMIENTO TERMINACIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. U-2C DE 11 E.E. PB: 2 AULAS DIDACTICAS (2EE) + DIRECCIÓN T.M. (2EE) + DIRECCIÓN T.V. (2EE) + MODULOS. S.S. (2EE) 1N.: 5 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELECTRICA)	9,402,502.66	100%
51	ACAPULCO	EP EMILIANO ZAPATA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPRI460T	272	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	1,000,000.00	100%
52	ACAPULCO	EP VENUSTIANO CARRANZA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR4701V	227	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U-3C 7 E.E., P.B.: T T. COMPUTO (2EE) + DOS S.S. (2EE) + T. INGLES (2 EE). 1N.: 3 ULAS DIDACTICAS (2EE). 2N.: 3 AULAS DIDACTICAS (2EE)	8,118,181.83	100%
53	ACAPULCO	EP GABRIELA MISTRAL	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPRS279U	478	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "B" EN EST. 717 U-2C DE 7EE. P.B.: 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE. C/U + CUBO DE ESCALERAS, P.A.: 1 AULA DIDACTICA DE 2EE + AULA DE USOS MÚLTIPLES DE 2EE + BIBLIOTECA DE 2EE + CUBO PARA ESCALERAS. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA)	7,951,866.08	100%
54	ACAPULCO	ST NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	LOMAS DE CHAPULTEPEC	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DST0154Q	113	1	EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA)	139,664.93	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
					FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2025	4,247	6		6,747,759.00	100%
1	TIERRA CALIENTE	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 008	SAN JOSÉ POLIUTLA	TLAPEHUALA	12EMS001SE	61	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	1,000,000.00	100%
2	NORTE	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 03 IGUALA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12ETC0003I	264	1	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "E"	248,010.63	100%
3	CENTRO	DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12ACB000IZ	1,236	1	REHABILITACIÓN GENERAL (TERCERA ETAPA)	580,000.00	100%
4	ACAPULCO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 41	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DCT0003J	593	1	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "C" Y "D" + OBRA EXTERIOR (RED SANITARIA + POZO DE ABSORCIÓN + FOSA SEPTICA	1,748,596.67	100%
5	ACAPULCO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 116	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DCT0007F	1,338	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B", "D" Y "F"	1,599,117.07	100%
6	ACAPULCO	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 14	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DCT0037Z	755	1	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "C", "D" Y "E"	1,572,034.63	100%
					FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR 2025	9,509	16		36,654,007.46	100%
1	TIERRA CALIENTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO	CIUDAD ALTAMIRANO	PUNGARABATO	12DIT0005B	1,031	1	EQUIPO DE COMPUTO DE TRES SALAS DE COMPUTO DEPARTAMENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	463,844.65	100%
2	NORTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DIT0004C	1275	1	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE FINANZAS Y CONTABILIDAD Y RENOVACIÓN DE QUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN	927,689.30	100%
3	CENTRO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO	TLACOTEPEC	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12EUT0007U	79	1	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3)	5,277,608.43	100%
4	CENTRO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO	TLACOTEPEC	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12EUT0007U	79	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) CUARTA ETAPA	335,396.57	100%
5	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	256	1	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS C, D Y G	1,006,978.00	100%
6	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	256	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES (PRIMERA ETAPA)	5,939,650.56	100%
7	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	256	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NORMATIVO EST. U-2C (SEGUNDA ETAPA)	3,120,921.11	100%
8	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	256	1	CONSTRUCCIÓN DE EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y CONEXIÓN AL EDIFICIO F Y G	1,071,952.44	100%
9	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	256	1	EQUIPAMIENTO	31,534.20	100%
10	COSTA GRANDE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ	COYUCA DE BENÍTEZ	COYUCA DE BENÍTEZ	12EUT0006V	180	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) - CONCLUSIÓN	10,490,045.78	100%
11	COSTA GRANDE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ	COYUCA DE BENÍTEZ	COYUCA DE BENÍTEZ	12EUT0006V	180	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) CUARTA ETAPA	735,963.22	100%
12	COSTA CHICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA	OMETEPEC	OMETEPEC	12EIT0001E	1,247	1	EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA CIVIL	463,844.65	100%
13	COSTA CHICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA	OMETEPEC	OMETEPEC	12EIT0001E	1,247	1	EQUIPAMIENTO DE LABORATOTIO DE ELECTROMECANICA	324,691.25	100%
14	COSTA CHICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN MARCOS	CARIDAD	SAN MARCOS	12DIT0006A	113	1	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ALIMENTOS (PRIMERA ETAPA)	927,689.30	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
15	ACAPULCO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EUT0003Y	1,399	1	EQUIPAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO Y LICENCIATURA EN PARTERÍA Y SALUD REPRODUCTIVA	5,507,228.33	100%
16	ACAPULCO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EUT0003Y	1399	1	EQUIPAMIENTO	28,969.67	100%
FAM - EDUCACIÓN BÁSICA REMANENTES 2025						14,312	90		82,554,317.41	45%
1	TIERRA CALIENTE	JN BERTHA VON GLUMER	RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE)	TLAPEHUALA	12EJN0354L	38	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS)	210,495.18	50%
2	NORTE	JN PEDRO ALCOCER	APANGUITO	ATENANGO DEL RÍO	12EJN0080M	26	1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	963,277.80	0%
3	NORTE	CEPI SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	ITIA MINIHU UN	COCHOAPA EL GRANDE	12DCC0347N	11	1	EQUIPAMIENTO	115,772.35	60%
4	NORTE	EP BENITO JUAREZ	ATZCALA	COCULA	12EPR0034R	185	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS 1 AULA DIDÁCTICA)	77,158.56	60%
5	NORTE	EP JUAN N ALVAREZ	COATEPEC COSTALES	TEOLOAPAN	12DPR0176Q	43	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,329,076.30	0%
6	NORTE	EP VICENTE GUERRERO	SASAMULCO	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	12DPR0230U	66	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	565,738.26	0%
7	NORTE	EPB MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	XALITLA	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	12DPB0784S	110	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES)	900,000.00	100%
8	NORTE	ST CARLOS DARWIN	XALITLA	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	12DST0076C	188	1	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	422,944.43	100%
9	NORTE	ST CARLOS DARWIN	XALITLA	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	12DST0076C	188	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCO PERIMETRAL)	1,278,000.00	100%
10	CENTRO	EPB ACAMAPICHTLI	ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS	AHUACUOTZINGO	12DPB0098B	290	1	EQUIPAMIENTO (2 AULAS DIDÁCTICAS)	251,348.45	50%
11	CENTRO	EP NICOLAS BRAVO	TLAXINGA (CLATZINGA)	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DPR1846W	253	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN)	865,331.50	3%
12	CENTRO	SG HEBERTO CASTILLO MARTINEZ	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DES0226A	704	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS)	302,627.19	50%
13	CENTRO	SG HEBERTO CASTILLO MARTINEZ	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DES0226A	704	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA + CISTERNA)	224,036.75	0%
14	CENTRO	JN BERTHA DOMÍNGUEZ MARTINEZ	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DJN2823B	136	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA)	262,038.62	50%
15	CENTRO	EP PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR0693B	774	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" (PINTURA + IMPERMEABILIZACIÓN)	1,013,577.99	0%
16	CENTRO	ST LEONARDO BRAVO	JALEACA DE CATALÁN	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DST0048G	113	1	EQUIPAMIENTO(SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	376,817.53	50%
17	CENTRO	JN VICENTE GUERRERO	MOHONERAS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12EJN0111P	53	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULAS COCINA)	145,834.46	50%
18	CENTRO	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	ZOYATEPEC	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR0596Z	80	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS)	277,172.25	50%
19	CENTRO	TVS ADOLFO LOPEZ MATEOS	AMEYALTEPEC	EDUARDO NERI	12DTV0766C	34	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,000,000.00	95%
20	CENTRO	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM 51	ZUMPANGO DEL RÍO	EDUARDO NERI	12DML0051R	21	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 (6.00 X 6.00) T/C + OBRA EXTERIOR (02: RED ELÉCTRICA + 05 MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA)	2,089,151.71	35%
21	CENTRO	CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	DURAZNO SAN VICENTE (EL DURAZNO)	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12KJN1048V	14	1	EQUIPAMIENTO (3 AULAS DIDÁCTICAS)	333,382.35	50%
22	CENTRO	EP JUAN RUIZ DE ALARCON	LAS JUNTAS	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12DPR1349Y	20	1	EQUIPAMIENTO	333,308.83	50%
23	CENTRO	EP VICENTE GUERRERO	TEJAMANIL	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12DPR4054G	76	1	EQUIPAMIENTO	333,308.83	50%
24	CENTRO	ST JAIME TORRES BODET	TLACOTEPEC	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12DST0051U	223	1	EQUIPAMIENTO (2 AULAS DIDÁCTICAS)	250,772.34	50%
25	CENTRO	TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO	AYAHUALTEMPA	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	12DTV0581X	70	1	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6 X 6 EST. 757	1,863,940.46	100%
26	CENTRO	EPB CUAUHTEMOC	IXCATLA	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	12DPB0020O	219	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	1,900,000.00	100%
27	CENTRO	JN ESTADO DE CHIHUAHUA	TIERRA COLORADA	JUAN R. ESCUDERO	12DJN2865A	101	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	1,685,536.58	100%
28	CENTRO	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM 66	APANGO	MÁRTIR DE CUILAPAN	12DML0066T	35	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS Y MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS)	334,654.98	50%
29	CENTRO	TVS MELCHOR OCAMPO	HUEYITLALPAN	MÁRTIR DE CUILAPAN	12DTV0403U	106	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)	1,463,238.48	0%
30	CENTRO	EP AMADO NERVO	MOCHITLÁN	MOCHITLÁN	12DPR1956B	421	1	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" EN EST. U-2C DE 13 EE	303,516.78	0%
31	CENTRO	TVS NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC	AZTATEPEC	QUECHULTENANGO	12DTV0594A	84	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS)	231,475.68	50%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
32	CENTRO	EP CONSTITUYENTES DE 1857	SAN MARTÍN	QUECHULTENANGO	12DPRI892H	114	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B" EST. REG. VIG. Y BOV. 3 AULAS DID. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	1,184,116.12	0%
33	MONTAÑA	TVS OTHON SALAZAR RAMIREZ	CERRO PELÓN	ACATEPEC	12DTV1045D	37	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,350,000.00	0%
34	MONTAÑA	CEPI JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LOMA BONITA (EL CAMPAMENTO)	ACATEPEC	12DCC1113F	24	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" 2 AULAS DIDACTICAS + 3 ANEXOS (DIRECCIÓN + SERVICIOS SANITARIOS H Y M) EN EST. REG. 751 + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	1,300,000.00	0%
35	MONTAÑA	CEPI FRANCISCO I MADERO	SAN MARCOS YERBA SANTA	ACATEPEC	12DCC0326A	54	1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA	1,208,177.87	0%
36	MONTAÑA	EPB LAZARO CARDENAS	ACAMETLA DE BRAVO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	12DPB0409O	78	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C DE 6.00 X 8.00 2 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA) + EQUIPAMIENTO PARA 2 AULAS	1,633,815.34	0%
37	MONTAÑA	EP AMADO NERVO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	12DPRI95IG	235	1	EQUIPAMIENTO (2 AULAS DIDACTICAS)	250,772.34	60%
38	MONTAÑA	TVS CHICHÉN ITZÁ	ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA)	ALCOZAUCA DE GUERRERO	12DTV0414Z	47	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 757 T/C DE 6.00 X 6.00 M. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA) + EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS	1,502,973.87	0%
39	MONTAÑA	CEPI EL PRINCIPIO DEL SABER (LOMAZOYA)	LOMAZÓYATL (LOMAZOYA)	ALCOZAUCA DE GUERRERO	12DCC0446N	73	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS	1,643,815.34	0%
40	MONTAÑA	JN MI PATRIA ES PRIMERO	SAN JOSÉ BUENAVISTA	ALPOYECA	12DJN0665P	62	1	EQUIPAMIENTO (2 AULAS DIDACTICAS)	247,106.87	50%
41	MONTAÑA	ST OTHON SALAZAR RAMIREZ	SAN MIGUEL TOTOLAPA	HUAMUXTITLÁN	12DST0298M	136	1	EQUIPAMIENTO (3 AULAS DIDÁCTICAS)	333,308.83	50%
42	MONTAÑA	CEPI VICENTE SUAREZ	AHUEJUYO VIEJO	MALINALTEPEC	12DCC0166D	13	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C (TERMINACIÓN)	557,296.76	100%
43	MONTAÑA	CEPI VICENTE GUERRERO	TEHUIXTEPEC	METLATÓNOC	12DCC0329Y	39	1	EQUIPAMIENTO	231,544.74	50%
44	MONTAÑA	JN FRANCISCO GABILONDO SOLER	OLINALÁ	OLINALÁ	12DJN6067H	80	1	EQUIPAMIENTO	333,382.35	50%
45	MONTAÑA	EPB EMILIANO ZAPATA	TEMALACATZINGO	OLINALÁ	12DPB041IC	383	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + PUERTA DE ACCESO) TERMINACIÓN	292,673.14	0%
46	MONTAÑA	CEPI FRIDA KAHLO	LLANO DE SANTA CRUZ	TLAPA DE COMONFORT	12DCC0415U	35	1	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	177,936.26	50%
47	MONTAÑA	CEPI IGNACIO ZARAGOZA	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DCC0306N	40	1	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "B" 3 AULAS DIDACTICAS TERMINACIÓN	400,000.00	0%
48	MONTAÑA	SG JUAN N ALVAREZ	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DES0010B	766	1	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	143,924.45	50%
49	MONTAÑA	SG SOR JUANA INES DE LA CRUZ	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DES0217T	607	1	EQUIPAMIENTO	1,100,000.00	50%
50	MONTAÑA	EPB ARNULFO CERON SORIANO	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DPB0557X	27	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 2 ANEXOS (SERV. SANITARIOS H Y M) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + CISTERNA)	800,000.00	0%
51	MONTAÑA	EPB RAFAEL RAMIREZ	HUIZTLATZALA	ZAPOTITLÁN TABLAS	12DPB0091I	83	1	EQUIPAMIENTO (3 AULAS DIDÁCTICAS)	333,308.83	50%
52	COSTA GRANDE	EP ALFREDO V BONFIL	ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	12DPRI228M	63	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDACTICAS)	302,627.19	60%
53	COSTA GRANDE	EP ALFREDO V BONFIL	ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	12DPRI228M	63	1	EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS 3 AULAS DIDACTICAS)	231,475.68	60%
54	COSTA GRANDE	EP IGNACIO RAMIREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	12DPR5865L	91	1	EQUIPAMIENTO	101,629.83	50%
55	COSTA GRANDE	EP GENERAL VICENTE GUERRERO	AGUAS BLANCAS	COYUCA DE BENÍTEZ	12DPRI783A	85	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,100,000.00	85%
56	COSTA GRANDE	EP JOSE MA MORELOS Y PAVON	CERRITO DE ORO	COYUCA DE BENÍTEZ	12DPR0939E	69	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA + BARRA DE COYULANCIA) TERMINACIÓN	1,145,162.44	0%
57	COSTA GRANDE	EP ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL TERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	12DPRI067Q	47	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 757 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	1,898,320.78	99%
58	COSTA GRANDE	ST HERMENEGILDO GALEANA	PUEBLO VIEJO	COYUCA DE BENÍTEZ	12DST0085K	90	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" (5 AULAS DIDÁCTICAS EST. A-84 + SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO "C" A-84 (2 AULA DIDÁCTICAS)	980,000.00	100%
59	COSTA GRANDE	JN DR. ELEAZAR L. ACOSTA R.	SAN LUIS DE LA LOMA	TÉCPAN DE GALEANA	12DJN2825Z	34	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDACTICAS)	315,742.77	50%
60	COSTA CHICA	SG PLAN DE AYUTLA	AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DES0005Q	244	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 AULAS DIDACTICAS)	369,563.00	50%
61	COSTA CHICA	TVS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	EL SALTO	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV1053M	50	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN)	1,087,073.36	0%
62	COSTA CHICA	SG OTILIO MONTANO	COPALA	COPALA	12DES0033M	380	1	EQUIPAMIENTO	764,537.44	50%
63	COSTA CHICA	JN DIEGO ALVAREZ BENITEZ	CRUZ GRANDE	FLORENCIO VILLARREAL	12DJN3321P	113	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 3 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 757 6.00 X 6.00 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA)	1,884,139.02	0%
64	COSTA CHICA	JN DIEGO ALVAREZ BENITEZ	CRUZ GRANDE	FLORENCIO VILLARREAL	12DJN3321P	113	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 6 X 6 + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA + MURETE DE ACOMETIDA)	2,903,125.59	99%
65	COSTA CHICA	EP UNION Y PROGRESO	CUATRO BANCOS	FLORENCIO VILLARREAL	12EPR0485U	126	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EST. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA)	2,357,684.60	0%
66	COSTA CHICA	ST JOSE MA. MORELOS Y PAVON	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12DST0149E	68	1	REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS	1,000,000.00	100%
67	COSTA CHICA	ST JOSE MA. MORELOS Y PAVON	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12DST0149E	68	1	REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS (SEGUNDA ETAPA)	1,000,000.00	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
68	COSTA CHICA	TVS GENARO VAZQUEZ ROJAS	CHACALAPA	ÑUU SAVI	12DTV0147U	55	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + BARDA PERIMETRAL)	457,433.77	0%
69	COSTA CHICA	TVS RICARDO FLORES MAGON	LA CONCORDIA	ÑUU SAVI	12DTV0660J	103	1	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS + 3 ANEXOS	700,000.00	0%
70	COSTA CHICA	SG JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	HUAJINTEPEC	OMETEPEC	12DES0045R	162	1	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	348,120.36	50%
71	COSTA CHICA	EP PATRIA	OMETEPEC	OMETEPEC	12DPRS786Z	271	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS)	239,226.55	50%
72	COSTA CHICA	ST MOISES SAENZ GARZA	CRUZ QUEMADA	TECOANAPA	12DST0170H	91	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + SUBESTACIÓN)	1,490,744.47	100%
73	COSTA CHICA	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	SANTA CRUZ YUCUCANI	TLACOACHISTLAHUACA	12DST0190V	98	1	EQUIPAMIENTO	203,259.66	50%
74	ACAPULCO	SG AZTECALLI	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DES0031O	333	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (IMPERMEABILIZACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA Y SUBESTACIÓN ELECTRICA)	950,000.00	0%
75	ACAPULCO	SG ALVARO OBREGON	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DES0057W	388	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO U-3C (SEGUNDA ETAPA)	1,837,456.59	0%
76	ACAPULCO	SG ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DES0064F	538	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + SUBESTACIÓN)	700,780.00	100%
77	ACAPULCO	JN IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DJN0314L	59	1	CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES)	2,348,250.28	0%
78	ACAPULCO	JN JUAN ESCUTIA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DJN3251K	64	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDACTICAS)	388,738.57	60%
79	ACAPULCO	EP THOMAS ALVA EDISON	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR0008U	96	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	600,000.00	100%
80	ACAPULCO	EP THOMAS ALVA EDISON	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR0008U	96	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	837,595.07	0%
81	ACAPULCO	EP VICENTE GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR0501W	71	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO)	151,771.95	50%
82	ACAPULCO	EP GENERAL LAZARO CARDENAS	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR1421R	153	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA Y SUBESTACIÓN ELECTRICA)	1,449,352.40	0%
83	ACAPULCO	EP VENUSTIANO CARRANZA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR4701V	227	1	EQUIPAMIENTO	2,750,810.45	50%
84	ACAPULCO	EP PROF. ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPRS388A	151	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + SUBESTACIÓN)	1,492,672.43	100%
85	ACAPULCO	EP AQUILES SERDAN	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPRS708V	314	1	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	389,707.07	100%
86	ACAPULCO	EP ALFONSO GARCIA ROBLES	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPRS948U	358	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C (PRELIMINARES)	1,600,000.00	0%
87	ACAPULCO	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 104 EMILIANO ZAPATA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DST0124W	171	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" EN EST. U-3C DE 11 EE	2,000,000.00	99%
88	ACAPULCO	SG RUBEN FIGUEROA FIGUEROA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EES0006O	294	1	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "C" 1 AULA DIDACTICA (EST. ATÍPICA TIPO REG. 751 "D" SERVICIOS SANITARIOS (EST. ESPECIAL) "E" 4 AULAS DIDACTICAS EN EST. ATÍPICA 2 NIVELES	1,549,628.34	100%
89	ACAPULCO	TVS BENEMERITO DE LAS AMERICAS	LA CONCEPCIÓN	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DTV0522H	98	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA)	1,000,000.00	100%
90	ACAPULCO	TVS BENEMERITO DE LAS AMERICAS	LA CONCEPCIÓN	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DTV0522H	98	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA)	900,000.00	0%

				FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2025		1,096	9		3,695,546.44	39%
1	ACAPULCO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 16 ZAPATA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12ECB0039H	91	1	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" DE 9 E.E. DE 3.24 X 8.00 MT. EN EST. U2-C + OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	615,618.82	100%
2	CENTRO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 17 EL OCOITITO	OCOTITO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12ECB0022H	418	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	615,496.81	100%
3	CENTRO	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 06 LEONARDO BRAVO	PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS)	LEONARDO BRAVO	12ETC0006F	162	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EST. U2C 11 EE	272,684.83	100%
4	CENTRO	CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 047	ZACATZONAPA	TIXTLA DE GUERRERO	12EMS0038P	50	1	EQUIPAMIENTO	343,550.39	50%
5	COSTA CHICA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 074	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12ETK0074L	33	1	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" ESTRUCTURA ATÍPICA 3 AULAS DIDACTICAS (TECHUMBRE MULTIPANEL TIPO SANDWICH, INSTALACIÓN ELECTRICA, AIRES ACONDICIONADOS 2 TON. FALSO PLAFON, PINTURA)	615,462.53	0%
6	COSTA CHICA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 074	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12ETK0074L	33	1	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" ESTRUCTURA ATÍPICA 3 AULAS DIDÁCTICAS (TECHUMBRE MULTIPANEL TIPO SÁNDWICH, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS 2 TON. FALSO PLAFÓN, PINTURA) TERMINACIÓN	379,797.40	0%
7	COSTA CHICA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 190	ZOYATLÁN	MARQUELIA	12ETK0190B	28	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" 3 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR	236,185.34	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
8	MONTAÑA	COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL TILAPA	TILAPA	MALINALTEPEC	12ECB0079I	129	1	CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO + BARDA PERIMETRAL TERMINACIÓN	152,949.57	0%
9	MONTAÑA	COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL TEMALACATZINGO	TEMALACATZINGO	OLINALÁ	12ECB0089P	152	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 DE 6 X 8 + BARDA DE COLINDANCIA	463,800.75	0%
				FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR REMANENTES 2025		7,502	15		17,651,704.04	17%
1	COSTA CHICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12EUT0004X	542	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,326,288.10	99%
2	ACAPULCO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EUT0003Y	1,399	1	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO + RED ELÉCTRICA (TERMINACIÓN)	976,419.36	0%
3	COSTA GRANDE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE	ZIHUATANEJO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	12DIT0003D	1256	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (VIALIDAD)	681,756.14	0%
4	CENTRO	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DNL0003G	253	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE FUTBOL) TERCERA ETAPA	950,000.00	99%
5	CENTRO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO	TLACOTEPEC	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12EUT0007U	79	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PORTICO DE ACCESO)	850,000.00	10%
6	ACAPULCO	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 122	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DUP0002N	549	1	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS + IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA EN EDIFICIO "B" + PINTURA VINÍLICA EXTERIOR EDIFICIO "J" + HERRERIA EDIFICIO "G" + TERMINACIÓN BODEGA DE MANTENIMIENTO + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) PRIMERA ETAPA	502,197.97	0%
7	ACAPULCO	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 122	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DUP0002N	549	1	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS + IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA EN EDIFICIO "B" + PINTURA VINÍLICA EXTERIOR EDIFICIO "J" + HERRERIA EDIFICIO "G" + TERMINACIÓN BODEGA DE MANTENIMIENTO + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) SEGUNDA ETAPA	694,070.89	0%
8	COSTA CHICA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	12EIU0002C	103	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR	1,333,738.51	0%
9	COSTA CHICA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	12EIU0002C	103	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" + OBRA EXTERIOR	1,335,073.94	0%
10	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	256	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES (TRABAJOS PRELIMINARES)	1,333,474.17	0%
11	COSTA CHICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12EUT0004X	542	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)	2,325,697.53	0%
12	COSTA CHICA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO UNIDAD ACADÉMICA AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	12EIU0002C	103	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) TERMINACIÓN	1,367,770.59	0%
13	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	256	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)	1,334,526.95	0%
14	MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	256	1	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "F" Y "G" (PUERTAS Y VENTANAS)	1,336,189.89	0%
15	COSTA GRANDE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE	ZIHUATANEJO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	12DIT0003D	1256	1	EQUIPAMIENTO	304,500.00	50%
				FAM - EDUCACIÓN BÁSICA REMANENTES 2024		3,644	24		27,308,169.84	96%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
1	ACAPULCO	EP IGNACIO M ALTAMIRANO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR5407Z	257	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C", "D", "E", "H", "J" Y "K" + OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	2,593,678.73	100%
2	ACAPULCO	EP ALFREDO LOPEZ CISNEROS	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR0049U	161	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA + MURO DE CONTENCIÓN)	2,143,314.91	100%
3	ACAPULCO	EP GABRIELA MISTRAL	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR5279U	512	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 E.E.	2,451,351.23	100%
4	ACAPULCO	EP CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR5973T	323	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751 MIXTA T/C + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA)	2,409,473.82	99%
5	ACAPULCO	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR1451L	165	1	CONSTRUCCIÓN DE 1ER ETAPA EDIFICIO "A", EST. U3-C 9 EE	2,400,000.00	100%
6	CENTRO	JN BERTHA VON GLUMER	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DJN0278X	192	1	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES)	750,000.00	100%
7	ACAPULCO	TVS BENEMERITO DE LAS AMERICAS	LA CONCEPCIÓN	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DTV0522H	109	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PORTICO DE ACCESO + CERCO PERIMETRAL)	894,629.51	0%
8	CENTRO	JN ELIAS NAIME NEMER	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12EJN0162W	133	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO + BARDA PERIMETRAL)	700,000.00	100%
9	ACAPULCO	EP MANUEL AVILA CAMACHO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EPR0062N	422	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA TERCERA ETAPA)	2,463,789.14	100%
10	COSTA CHICA	EP EMILIANO ZAPATA	ISLALTEPEC (LAS PAROTAS)	COPALA	12EPR0830N	59	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR	800,000.00	100%
11	COSTA GRANDE	JN LAURA MENDEZ DE CUENCA	ATOYAQUILLO	COYUCA DE BENÍTEZ	12DJN2752Y	17	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	878,410.84	100%
12	CENTRO	TVS CUAUHEMOC	SAN JUAN TOTOLCINTLA	MÁRTIR DE CUILAPAN	12DTV0512A	89	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751	1,000,000.00	99%
13	COSTA CHICA	CEPI BENITO JUAREZ	RÍO IGUAPA	SAN LUIS ACATLÁN	12DCC0006Q	82	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA + 3 ANEXOS (DIRECCIÓN + SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA + PLATAFORMA PARA BANDERA)	2,617,939.76	100%
14	MONTAÑA	EPB JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	SAN JUAN BAUTISTA COAPALA	ATLIXTAC	12DPB0419V	189	1	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	2,025,236.47	100%
15	CENTRO	EP PROF. CRESCENCIO A MIRANDA	ZUMPANGO DEL RÍO	EDUARDO NERI	12EPR0103X	198	1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C 11EE SEGUNDA ETAPA	1,000,000.00	100%
16	COSTA CHICA	SG ADOLFO LOPEZ MATEOS	LOS SAUCITOS	TECOANAPA	12DES0221F	150	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	1,000,000.00	100%
17	MONTAÑA	EPB CARMEN SERDÁN	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DPB0531P	89	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN)	86,475.36	100%
18	MONTAÑA	SG GABRIEL GARCIA MARQUEZ	AHUATEPEC EJIDO	TLAPA DE COMONFORT	12DES0247N	199	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "I" 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE 6.00 X 8.00 M + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA) TERMINANCIÓN	93,870.07	100%
19	MONTAÑA	CEPI IGNACIO ZARAGOZA	CERRO TIGRE (CERRO DEL TIGRE)	ACATEPEC	12DCC0073O	31	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA)	110,000.00	100%
20	MONTAÑA	CEPI IGNACIO ZARAGOZA	BUENA VISTA	ATLIXTAC	12DCC1189V	7	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA)	110,000.00	100%
21	MONTAÑA	CEPI PEDRO VARGAS RAMÍREZ	PLAN DE INGERTO	ZAPOTITLÁN TABLAS	12DCC0317T	8	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA)	110,000.00	100%
22	MONTAÑA	ST JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	SAN ANTONIO COYAHUACÁN	OLINALÁ	12DST0188G	94	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDACTICAS)	230,000.00	100%
23	MONTAÑA	CEPI 7 DE NOVIEMBRE DEL 79	TLAHUAPA	ALCOZAUCA DE GUERRERO	12DCC0349L	148	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS)	330,000.00	100%
24	MONTAÑA	CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ	COLONIA HIDALGO	SANTA CRUZ DEL RINCÓN	12DCC0331M	10	1	EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA)	110,000.00	100%
FAM - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2024						6,131	3		1,307,655.99	100%
1	REGIÓN NORTE	CONALEP GUERRERO PLANTEL BUENAVISTA DE CUÉLLAR	BUENAVISTA DE CUÉLLAR	BUENAVISTA DE CUÉLLAR	12DPT0011W	141	1	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE COMPUTO)	653,270.77	100%
2	REGIÓN ACAPULCO	SISTEMA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO POPULAR	CACAHUATEPEC	ACAPULCO DE JUÁREZ	12UBH0021V	5558	1	EQUIPAMIENTO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS (SUMINISTRO DE MOBILIARIO)	181,723.47	100%
3	REGIÓN ACAPULCO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 2 ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12ECB0002U	432	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + SUBESTACIÓN)	472,661.75	100%
FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR REMANENTES 2024						7,584	13		25,202,444.06	89%
1	REGIÓN ACAPULCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DITO001F	54	1	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	4,000,000.00	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
2	REGIÓN MONTAÑA	ESCUELA NORMAL DE TLAPA	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DNL0002H	415	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS Y VENTILADORES)	70,007.59	100%
3	REGIÓN COSTA CHICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12EUT0004X	373	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE FÚTBOL) QUINTA ETAPA	1,100,000.00	100%
4	REGIÓN ACAPULCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DIT0001F	54	1	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,350,000.00	100%
5	REGIÓN CENTRO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DIT0002E	2,332	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CUARTA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL)	2,450,000.00	100%
6	REGIÓN CENTRO	CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12ENL0001H	109	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST.. U2-C 7 E.E. (TERCERA ETAPA)	2,450,000.00	100%
7	REGIÓN COSTA CHICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA	OMETEPEC	OMETEPEC	12EIT0001E	1,612	1	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	2,463,243.54	100%
8	REGIÓN COSTA CHICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12EUT0004X	373	1	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE ENFERMERIA	2,500,000.00	99%
9	REGIÓN ACAPULCO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EUT0003Y	604	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	1,839,937.32	30%
10	REGIÓN MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	372	1	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO	1,286,358.31	26%
11	REGIÓN MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	372	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) ENTRE LA CANCHA DE FUTBOL Y EL COMEDOR	1,380,450.65	100%
12	REGIÓN MONTAÑA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	LA CIÉNEGA	MALINALTEPEC	12EIU0001D	372	1	CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "F" (PROTECCIÓN DE HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS)	1,382,805.64	100%
13	REGIÓN COSTA CHICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO	BARRA DE TECOANAPA	MARQUELIA	12EUT0004X	542	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	1,929,641.01	100%
FAM - EDUCACIÓN BÁSICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025						120	1		21,960.88	100%
1	TIERRA CALIENTE	EP JOSE MARIA MORELOS	VILLA MADERO (EL POTRERO)	TLALCHAPA	12DPR0301Y	120	1	EQUIPAMIENTO	21,960.88	100%
FAM - EDUCACIÓN SUPERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025						79	1		24,791.37	100%
1	CENTRO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO	TLACOTEPEC	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12EUT0007U	79	1	EQUIPAMIENTO	24,791.37	100%
FAFEF RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025						222	2		527,636.52	100%
1	ACAPULCO	EP PAZ, DEMOCRACIA Y PROGRESO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR6013U	188	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	381,670.18	100%
2	CENTRO	CALL TONALAN	ATLIACA	TIXTLA DE GUERRERO	12DINO152A	34	1	EQUIPAMIENTO	145,966.34	100%
FISE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025						23	1		470,428.63	100%
1	CENTRO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 218	TECOLCUAUTLA	AHUACUOTZINGO	12ETK0218R	23	1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA	470,428.63	100%
PROGRAMA POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE" 2025						3,498	9		11,783,715.90	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
1	MONTAÑA	COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL TEMALACATZINGO	TEMALACATZINGO	OLINALÁ	12ECB0089P	227	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO "A" EST. REG. 4 EE 6.00 X 8.00 M. + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A"	1,000,000.00	0%
2	NORTE	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 03 IGUALA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12ETC0003I	264	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO "E" EST. U2C 8 EE 3.24 X 8.00 M. + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES EN EDIFICIO "E" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BORDA PERIMETRAL	1,200,000.00	0%
3	CENTRO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 41 YEXTLA	YEXTLA	LEONARDO BRAVO	12ECB0086S	108	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIO "A" EST. REG. 6.00 X 8.00 3 EE T/C (3 AULAS DIDÁCTICAS) + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A"	1,200,000.00	0%
4	COSTA GRANDE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 177	TÉCPAN DE GALEANA	TÉCPAN DE GALEANA	12DCT0457J	357	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EDIFICIO "A" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES EN EDIFICIO "A" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A"	1,600,000.00	0%
5	ACAPULCO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 7 ACAPULCO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12ECB0007P	666	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO "B" EST. U3C 8.00 X 3.24 M. 6 EE. + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "F" EST. U3C 8.00 X 3.24 M. 7 E.E. + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B"	1,600,000.00	0%
6	COSTA CHICA	CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 058	QUETZALAPA	AZOYÚ	12EMS0062P	35	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO DE CONTENCIÓN + CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	1,500,000.00	0%
7	COSTA GRANDE	JN JUAN RUIZ DE ALARCON	AGUAS BLANCAS	COYUCA DE BENÍTEZ	12DJN3541A	15	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIO "C" EST. REG. 600 X 8.00 1 EE T/C (AULA DIDÁCTICA) + MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CONEXIÓN Y SALIDAS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "A" + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BARANDAL EN PLAZA CIVICA + PORTICO DE ACCESO + BORDA PERIMETRAL + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "C"	1,583,715.90	0%
8	ACAPULCO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 16 ZAPATA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12ECB0039H	590	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "A" EST. U2C 8.00 X 3.24 M. 10 EE. + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MODULO SANITARIO EDIFICIO "D" EST. UIC 8.00 X 3.24 M. 10 EE. + MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "A" Y "D"	1,000,000.00	0%
9	CENTRO	DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO (3RA ETAPA)	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12ACB0001Z	1,236	1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,100,000.00	0%

				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES – FISE 2025		5,599	44		68,546,526.48	95%
1	CENTRO	JN ADOLFO LOPEZ MATEOS	CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DJN3427I	99	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,500,085.31	100%
2	MONTAÑA	EPB LA LIBERTAD	YOZONDACUA	COCHOAPA EL GRANDE	12DPB1063T	83	1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	1,241,575.15	100%
3	COSTA GRANDE	EP NICOLAS BRAVO	EL SÚCHIL	TÉCPAN DE GALEANA	12DPR0833L	65	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	754,527.92	100%
4	NORTE	COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL SANTA TERESA	SANTA TERESA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12ECB0092C	85	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	2,110,066.83	100%
5	NORTE	EP PLAN DE AYALA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR0526E	116	1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	1,757,822.09	100%
6	MONTAÑA	CEPI VICENTE GUERRERO	TEHUXTPEC	METLATÓNOC	12DCC0329Y	39	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	2,312,082.34	100%
7	COSTA CHICA	TVS IGNACIO ALLENDE	LA CAÑADA DEL ARROZ	COPALA	12DTV0551C	19	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	1,815,539.33	100%
8	MONTAÑA	CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ	ITIA MINIHU UN	COCHOAPA EL GRANDE	12DCC0347N	11	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	862,351.85	100%
9	COSTA CHICA	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 25 AZOYU	AZOYÚ	AZOYÚ	12ECB0035L	85	1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	823,999.80	100%
10	COSTA CHICA	TVS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	TECRUZ	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV0827Z	79	1	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (RED ELÉCTRICA)	322,275.41	100%
11	COSTA CHICA	EPB HERMENEGILDO GALEANA	RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA)	TLACOACHISTLAHUACA	12DPB0668B	295	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,629,818.47	100%
12	COSTA CHICA	SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA	SAN MARCOS	SAN MARCOS	12DES0029Z	469	1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	566,499.95	100%
13	COSTA CHICA	TVS ROSARIO CASTELLANOS	ACALMANI	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV0398Z	61	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	865,758.35	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
14	CENTRO	EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	12DPR2783H	280	1	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	2,177,261.76	88%
15	CENTRO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 218	TECOLCUAUTLA	AHUACUOTZINGO	12ETK0218R	93	1	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA	539,080.32	100%
16	MONTAÑA	EPB FELIPE ANGELES RAMIREZ	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DPB1273Y	97	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,392,221.93	100%
17	MONTAÑA	EPB VE'ENO SAKUA A NA OVI TU'UN	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DPB1130A	208	1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	981,406.05	100%
18	MONTAÑA	CEPI LIC. ADOLFO LOPES MATEOS	DOS RÍOS	COCHOAPA EL GRANDE	12DCC0234K	50	1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	1,900,486.31	100%
19	MONTAÑA	EPB BENITO JUAREZ	MESÓN DE IXTLÁHUAC	MALINALTEPEC	12DPB0482X	174	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,630,382.17	100%
20	MONTAÑA	CEPI MI PATRIA ES PRIMERO	CALPANAPA VIEJO	COCHOAPA EL GRANDE	12DCC0433J	89	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	802,348.40	100%
21	MONTAÑA	ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	OCOTEQUILA	COPANATOYAC	12DST0301J	127	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	928,388.14	100%
22	COSTA CHICA	CEPI JUAN ESCUTIA	CUANACAXITLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	12DCC1101A	53	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	830,610.87	100%
23	NORTE	EP FRANCISCO I. MADERO	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR2897J	190	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	1,241,929.22	100%
24	CENTRO	JN RAMON LOPEZ VELARDE	NEJAPA	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DJN0706Z	96	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,669,690.68	100%
25	COSTA GRANDE	EP IGNACIO RAMIREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	12DPR5865L	91	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	1,029,999.98	100%
26	COSTA CHICA	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	SANTA CRUZ YUCUCANI	TLACOACHISTLAHUACA	12DST0190V	98	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,692,489.43	100%
27	ACAPULCO	EP NARCISO MENDOZA	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR0270V	424	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	2,421,357.22	90%
28	CENTRO	TVS NICOLAS BRAVO	SAN JOSÉ	QUECHULTENANGO	12DTV0566E	91	1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	2,431,832.02	100%
29	MONTAÑA	EPB RAFAEL RAMIREZ	SAN ISIDRO LABRADOR	ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	12DPB0203W	48	1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	2,428,378.43	100%
30	MONTAÑA	CEPI LEONA VICARIO	AHUEXOTITLÁN	ATLIXTAC	12DCC0322E	22	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	1,800,510.44	80%
31	MONTAÑA	EPB GENERAL NICOLAS BRAVO	YERBA SANTA	ACATEPEC	12DPB0132S	172	1	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS	2,562,312.79	45%
32	NORTE	EP HENRY FORD	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR5886Y	289	1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	2,948,152.52	100%
33	CENTRO	EPB VICENTE SUAREZ	TLAIXCUAC	MÁRTIR DE CUILAPAN	12DPB0025J	8	1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	1,336,435.40	100%
34	MONTAÑA	EPB NIÑOS HEROES	BARRANCA XALE	ILIATENCO	12DPB0541W	18	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	1,696,853.47	100%
35	ACAPULCO	SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DES0212Y	399	1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	2,544,969.12	100%
36	TIERRA CALIENTE	TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	LINDA VISTA	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	12DTV0368E	69	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	1,413,429.68	100%
37	MONTAÑA	CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DCC1198C	171	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	1,485,284.18	60%
38	MONTAÑA	EPB EMILIANO ZAPATA	MI PATRIA ES PRIMERO	ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	12DPB1224P	40	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA	1,108,386.82	100%
39	COSTA GRANDE	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	12DPR1401D	63	1	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	2,060,000.00	100%
40	COSTA CHICA	TVS VICENTE GUERRERO	EL CAPULÍN	TLACOACHISTLAHUACA	12DTV0297A	62	1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	3,281,538.82	35%
41	CENTRO	CAII TONALAN	ATLIACA	TIXTLA DE GUERRERO	12DIN0152A	34	1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA	1,033,650.70	100%
42	CENTRO	EPB LAZARO CARDENAS	AMEYALTEPEC	EDUARDO NERI	12DPB1070C	126	1	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR	1,104,191.52	100%
43	COSTA CHICA	JN SIXTO HERNANDEZ RAMIREZ	MARQUELIA	MARQUELIA	12EJN0593L	59	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS	2,024,690.82	100%
44	TIERRA CALIENTE	EP 27 DE OCTUBRE	CIUDAD ALTAMIRANO	PUNGARABATO	12DPR5968H	352	1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	1,485,854.47	100%

				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2025 (FAFEF)		9,820	63		94,229,280.58	94%
1	NORTE	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA TERESA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR2195S	200	1	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN)	800,000.00	100%
2	CENTRO	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 81 AARON M FLORES MOCTEZUMA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DST0106G	775	1	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "D" EN EST. U2-C DE 10 E.E.	1,600,000.00	100%
3	CENTRO	EP PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR5543C	171	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" U2-C (717), 11EE P.B.: 2 AULAS DID. (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + T. COMPUTO (2EE) 1N: 5 AULAS DID. (2EE)	4,100,000.00	100%
4	MONTAÑA	EP EMILIANO ZAPATA	ATLAMAJAC	TLAPA DE COMONFORT	12DPR0310F	250	1	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN)	800,000.00	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
5	COSTA CHICA	EP FELICIANO RADILLA	PAROTA SECA	TECOANAPA	12EPR0323I	114	1	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	1,500,000.00	100%
6	ACAPULCO	EP CLUB DE LEONES	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EPR0107T	326	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES)	2,100,000.00	100%
7	COSTA CHICA	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COPALA	COPALA	12DPR5370B	29	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES)	2,100,000.00	100%
8	COSTA CHICA	EP ANTONIO I DELGADO	COPALA	COPALA	12DPR5371A	46	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES)	2,100,000.00	100%
9	CENTRO	SISTEMA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO POPULAR EXTENCIÓN LLANO DE LA PUERTA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12UBH002IV	20	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	999,598.66	100%
10	COSTA CHICA	JN ARGENTINA	COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA)	COPALA	12DJN3089Z	52	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIF. "C" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	999,941.42	100%
11	ACAPULCO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 32 ADOLFO RUIZ CORTINES	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12ECB0077K	20	1	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN)	800,000.00	100%
12	ACAPULCO	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR1451L	152	1	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN)	1,000,000.00	100%
13	NORTE	EP. BRAULIO RODRIGUEZ	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR2231G	408	1	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" (DEMOLICIÓN)	1,100,000.00	100%
14	TIERRA CALIENTE	JN NIÑOS HEROES	QUERENDAS	PUNGARABATO	12EJN0186F	95	1	CONSTRUCCION DE EDIF. "F" MODULO SANITARIO TIPO CONAFE (SERV. SANIT. DOS ANEXOS, S.S.H. Y S.S.M.) + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + TECHADO ESCOLAR)	1,591,835.50	100%
15	TIERRA CALIENTE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 274	SAN JOSÉ DEL PILÓN	ZIRÁNDARO	12ETK0274J	76	1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 757 6.00 X 6.00 3 EE DE 2 AULAS + 2 ANEXOS (S.S.H. Y S.S.M.) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION)	2,737,229.22	100%
16	TIERRA CALIENTE	EP EMILIANO ZAPATA	LA MONTAÑA	TLALCHAPA	12DPR0293F	48	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	1,744,038.20	100%
17	NORTE	EP EVOLUCION SOCIAL	SABANA GRANDE	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	12DPR0225I	102	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA)	2,685,742.28	100%
18	NORTE	EP INDEPENDENCIA	ACATEMPAN	TEOLOAPAN	12DPR0165K	90	1	REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EST. ATÍPICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA)	1,741,831.05	100%
19	NORTE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 251	CERRO ALTO	TEOLOAPAN	12ETK0251Z	41	1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)	1,879,312.03	100%
20	NORTE	EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	12DPR0005X	52	1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)	1,123,934.39	100%
21	NORTE	EP MANUEL AVILA CAMACHO	TONALAPA DEL RÍO	TEOLOAPAN	12DPR0258Z	52	1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)	1,083,174.29	100%
22	CENTRO	TVS PLAN DE AYUTLA	COAQUIMIXCO	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DTV0602T	62	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO + RED ELÉCTRICA)	2,879,031.87	100%
23	CENTRO	EP EMILIANO ZAPATA	TEPOZONALCO	LEONARDO BRAVO	12DPR2127V	120	1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES)	1,126,229.77	100%
24	CENTRO	EP BENITO JUAREZ	COATOMATITLÁN	MOCHITLÁN	12DPR1948T	54	1	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	2,591,230.03	100%
25	CENTRO	TVS LAZARO CARDENAS DEL RIO	EL POTRERO ORIENTAL	JUAN R. ESCUDERO	12DTV0478K	39	1	REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS + SERVICIOS SANITARIOS GENERALES	883,150.17	100%
26	CENTRO	EP HERMENEGILDO GALEANA	JALAPA	EDUARDO NERI	12DPR1297I	44	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	1,227,910.31	100%
27	COSTA GRANDE	ST JUAN N. ALVAREZ	ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA)	BENITO JUÁREZ	12DST0140N	107	1	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	818,575.41	100%
28	COSTA CHICA	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	LOS ACHOTES	SAN LUIS ACATLÁN	12EPR0834J	88	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,172,123.63	100%
29	COSTA CHICA	TVS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	AHUACACHAHUE	ÑUÚ SAVI	12DTV0213C	70	1	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)	590,311.67	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
30	COSTA CHICA	TVS ERNESTO CHE GUEVARA	EL PARAÍSO	ÑUU SAVI	12DTV0299Z	60	1	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)	865,758.35	100%
31	COSTA CHICA	TVS RUBEN MORA GUTIERREZ	EL CHARCO	ÑUU SAVI	12DTV1004D	60	1	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	617,999.93	100%
32	COSTA CHICA	TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	TLACHIMALA	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV0782U	7	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	621,832.69	100%
33	COSTA CHICA	TVS PLAN DE AYUTLA	APANTLA	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV0357Z	83	1	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	617,999.93	100%
34	CENTRO	JN BENITO JUAREZ	TEPECHICOTLÁN	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12EJN0102H	45	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" 4 AULAS DIDÁCTICAS	997,608.53	100%
35	CENTRO	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL NUM. 5	TIERRA COLORADA	JUAN R. ESCUDERO	12DTA0005J	199	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA)	1,034,305.63	100%
36	ACAPULCO	JN MARGARITA DE FLORES MAGON	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DJN0024V	77	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES)	2,594,853.13	100%
37	ACAPULCO	SG ALVARO OBREGON	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DES0057W	130	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO U-3C	2,060,000.00	100%
38	ACAPULCO	SG AMADO NERVO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DES0163F	29	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" EN EST. U-3C DE 11EE + OBRA EXTERIOR (RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA)	1,812,800.49	100%
39	CENTRO	EP HNA REPUBLICA DE ALEMANIA FEDERAL	LA CIÉNEGA	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DPR0964D	158	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	905,884.97	100%
40	CENTRO	ST RAUL ISIDRO BURGOS	ZITLALA	ZITLALA	12DST0122Y	342	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	1,076,354.68	100%
41	NORTE	JN NIÑOS HEROES	TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	12EJN0044H	170	1	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS + SERVICIOS SANITARIOS	2,677,405.85	100%
42	COSTA GRANDE	EP BENITO JUAREZ	SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	12DPR2216O	223	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED SANITARIA + PLATAFORMA P/ASTA BANDERA)	894,332.72	100%
43	COSTA GRANDE	UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS	TIXTLANCINGO	COYUCA DE BENÍTEZ	12UBH0018H	90	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	1,216,021.92	100%
44	COSTA CHICA	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 19 CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	12ECB0027C	280	1	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B" EST. U-1C 2 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES)	717,395.88	100%
45	MONTAÑA	PREESCOLAR COMUNITARIO	HUEHUETECACINGO	XOCHIHUEHUETLÁN	12KJN1020P	7	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + BARDA PERIMETRAL)	894,103.04	100%
46	CENTRO	TVS JAIME TORRES BODET	MOHONERAS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DTV0767B	78	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	927,002.40	100%
47	MONTAÑA	EPB ARNULFO CERON SORIANO	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DPB0557X	27	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA + PLAZA Y/O ANDADORES) TERMINACIÓN	1,350,000.00	100%
48	CENTRO	JN JOSE VASCONCELOS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12EJN0224S	149	1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	1,089,842.62	100%
49	NORTE	EP GENERAL AMBROSIO FIGUEROA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPR0647Q	309	1	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIO "B" Y "D" (IMPERMEABILIZACIÓN)	800,000.00	100%
50	CENTRO	JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	VISTA HERMOSA	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12EJN0262V	65	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C 2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	2,076,252.25	100%
51	CENTRO	JN AGUSTIN MORETO	COAXTLAHUACÁN	MOCHITLÁN	12DJN2859Q	28	1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EST. REGIONAL 753 T/M 2 EE (AULAS DIDÁCTICAS + 3 ANEXOS) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REGIONAL 753 T/L 2 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA + RED HIDRAULICA + RED SANITARIA + MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + POZO DE ABSORCIÓN + FOSA SÉPTICA)	2,007,387.62	100%
52	CENTRO	TVS GALILEO GALILEI	CUADRILLA NUEVA	CHILAPA DE ÁLVAREZ	12DTV0863E	65	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" 2 AULAS DIDÁCTICAS "EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	2,022,363.52	100%
53	MONTAÑA	CEPI NIÑO ARTILLERO	ZUMPANGO	OLINALÁ	12DCC0146Q	70	1	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	1,921,752.24	100%
54	CENTRO	TVS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	ZOTOLITLÁN	MÁRTIR DE CUILAPAN	12DTV0511B	155	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA)	1,062,923.05	100%
55	ACAPULCO	EP CLUB DE LEONES	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EPR0107T	326	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES + PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA + PLAZA Y ANDADORES) TERMINANCIÓN	1,000,000.00	100%
56	ACAPULCO	EP CLUB DE LEONES	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EPR0107T	326	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RAMPAS PARA DISCAPACITADOS + JARDINERAS + PLAZA Y ANDADORES + PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA + TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES) TERMINACIÓN	500,000.00	100%
57	ACAPULCO	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR1451L	152	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EST. U-3C DE 9 EE CIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA)	2,000,000.00	100%
58	MONTAÑA	CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	12DCC198C	171	1	EQUIPAMIENTO	262,618.66	100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE

NO. PROG	REGIÓN	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	OBRAS Y/O ACCIONES	META	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO
59	ACAPULCO	EP RICARDO FLORES MAGON	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12DPR0413B	465	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO)	1,980,000.00	30%
60	ACAPULCO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO (UNIDAD ACADEMICA DEL VALLE DEL OCOTITO)	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	12EUT0003Y	1399	1	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C"	2,600,000.00	30%
61	NORTE	EP EMILIANO ZAPATA	HUAHUAXTLA	TAXCO DE ALARCÓN	12DPR0552C	44	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO)	2,300,000.00	30%
62	NORTE	TVS GENERAL VICENTE GUERRERO	COXCATLÁN	BUENAVISTA DE CUÉLLAR	12DTV0024K	44	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL)	2,300,000.00	30%
63	NORTE	EP JUAN RUIZ DE ALARCON	ACUITLAPÁN	TAXCO DE ALARCÓN	12DPR1917Z	284	1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO + CERCO PERIMETRAL + MURO DE CONTENCIÓN)	1,549,280.58	30%